

N/REF : 26/01/2026 19H08 C:000039 I:00098
V/REF : AC/C38203
V/Email reçu le Lundi 26/01/2026 a 19H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JPR
IMMEUBLE : JACQUES PREVERT -JPR
3 A 9, RUE HENRI SELLIER
.
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 15 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 7 RUE HENRI SELLIER - MR VIDARD PASCAL 06 01 92 97 52
LOGEMENT N° 019756, PORTE N°9756, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE RADIATEUR COULOIR PRÉVOIR REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 04/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE RADIATEUR COULOIR

CONSTAT : RADIATEUR COULOIR HS, A REMPLACER

PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE

CONTROLE DES AUTRES INSTALLATIONS

CONSTAT : RADIATEURS SALLE DE BAIN ET WC BIEN ROUILLÉS ET ROBINET EVIER
FUYARD

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

INTERVENTION DU 26/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 14/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE DU RÉSEAU CHAUFFAGE VIDANGE RADIATEUR COULOIR

DÉPOSE RADIATEUR

FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS

FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR

RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE

PURGE

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

CONSTAT : JOINT TORIQUE CASSÉ, ABSENCE D'ÉTANCHÉITÉ

COUPURE D'EAU
DÉPOSE ANCIEN MITIGEUR ÉVIER
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT NOUVEAU MITIGEUR
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
REMARQUE : RADIATEURS SALLE DE BAIN ET WC PAS ENCORE DISPONIBLES CHEZ LE FOURNISSEUR
PRÉCONISATION : REMPLACEMENT JOINT TORIQUE CASSÉ DU RADIATEUR COULOIR
INTERVENTION A PROGRAMMÉE A RÉCEPTION

INTERVENTION DU 17/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE DU RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEURS DES WC, DE LA SALLE DE BAIN ET DU COULOIR D'ENTRÉE
DÉPOSE RADIATEURS
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEURS
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
PRÉCONISATION : PRÉVOIR DÉSEMBOUAGE DU CIRCUIT CHAUFFAGE

INTERVENTION DU 02/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE RADIATEUR
DÉSEMBOUAGE ET NETTOYAGE CIRCUIT CHAUFFAGE AVEC X400 ET X100 POUR
ENTRETIEN DU CIRCUIT ET SUR CHAQUE UN DES RADIATEURS
REPOSE DES RADIATEURS
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 02/07/26 a 17H23 M. R. STEPHANT
GP LGESTION Email envoyé le 25/06/26 a 11H06 M. R. STEPHANT
POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER QUE CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ ?
EN VOUS REMERCIANT.
FM D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 18/06/26 A 12H21 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE AU PASSAGE DU TECHNICIEN, PRÉVOIR DÉSEMBOUAGE DU CIRCUIT CHAUFFAGE. DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD,

FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/04/26 A 17H20 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/02/26 A 18H57 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM

PRÉVOIR REMPLACEMENT DES RADIATEURS DE LA SALLE DE BAIN ET DES WC
PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR EVIER
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/02/26 A 18:56 M. R. STEPHANT
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/04/26 A 17:19 M. STEPHANT R.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL139-FP.1 Radiat.acier H400-500<L650mm	2	236,71	236,71
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	2	128,65	128,65
2,00	PBL139-FP.1 Radiat.acier H400-500<L650mm	52	236,71	473,42
1,00	PBL141-FP.1 Radiat.acier H600mm<L650mm	52	288,17	288,17
1,00	PBL153-Sup.fuite s/rad./rempl.pres.étoup	52	51,46	51,46
1,00	PBL134-Ff Désembouage Instal.chauf.T4	53	210,98	210,98
TOTAL H.T.				1389,39
T.V.A. a 10,00%				138,93
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1528,32</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

