

N/REF : 21/05/2026 13H29 C:000003 I:00868
V/REF : AC/C47080
V/Email reçu le Jeudi 21/05/2026 a 13H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 15 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 24 BOULEVARD D ANJOU - MR MME MAKALU 09 73 28 70 11 / 07 68 48 36 71
LOGEMENT N° 005478, PORTE N°5478, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : REFIXATION MITIGEUR AU MUR + COLLIERS MAINTIEN DU CUIVRE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : MITIGEUR NON FIXÉ AU MUR
TUYAU ALIMENTATION ABIMÉ
REMARQUE : LAVABO CASSÉ PRET A SE DÉTACHER DU MUR
VANNE COMPTEUR EAU CHAUDE CASSÉE NE FERME PLUS DONC IMPOSSIBLE DE FERMER
L'EAU CHAUDE
PRÉCONISATION : PREVOIR INTERVENTION POUR REMPLACEMENT VANNE D'ARRET EAU
CHAUDE AFIN DE POUVOIR FAIRE LES TRAVAUX DANS LA SDB
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 10/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE EAU CHAUDE PAR ENGIE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT VANNE AVANT COMPTEUR
FOURNITURE ET POSE NOUVELLE VANNE
REMPLACEMENT JOINT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
INTERVENTION A PROGRAMMER POUR LA REFIXATION MITIGEUR AU MUR,
REMPLACEMENT LAVABO ET REFIXATION COLLIER MAINTIEN CUIVRE

INTERVENTION DU 19/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MITIGEUR BAIGNOIRE MURAL
PERCEMENT POUR FIXATION TUYAU D'ALIMENTATION MITIGEUR EF EC
REPLACEMENT APPLIQUE 20/27 MITIGEUR DE DOUCHE
REMISE EN PLACE DU MITIGEUR
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 02/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT LAVABO AVEC COLONNE
REPLACEMENT MITIGEUR
MODIFICATION ÉVACUATION LAVABO
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 02/07/26 à 17H02 Mme S ALI MOHAMED

FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 22/06/26 À 10H23 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SI VOUS SOUHAITEZ QUE L'ON REMPLACE LE LAVABO SUR COLONNE,
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UNE NOUVELLE DEMANDE SVP.

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/06/26 À 17H19 MME S ALI MOHAMED

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/06/26 À 10H13 MME ALI MOHAMED

BONJOUR, PRÉVOIR REPLACEMENT LAVABO SUR COLONNE

10/06 MSG RÉPONDEUR

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 26/05/26 À 14H30 MME S ALI MOHAMED

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/05/26 À 16H03 MME S ALI MOHAMED

2205 : PRÉCONISATION : PRÉVOIR INTERVENTION POUR REPLACEMENT VANNE
D'ARRÊT EAU CHAUDE AFIN DE POUVOIR FAIRE LES TRAVAUX DANS LA SDB
PRÉVOIR AFFICHAGE COUPURE DEAU CHAUDE ET COUPURE DEAU CHAUDE PAR LA
SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU. DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 22/05	1	51,46	51,46
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	2	61,75	61,75
1,00	PBL010-Ff Refixation mitigeur douche	3	142,02	142,02
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	4	128,65	128,65
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	4	185,25	185,25
TOTAL H.T.				569,13
T.V.A. a 10,00%				56,91
TOTAL T.T.C.En EURO				626,04

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.