

N/REF : 8/07/2026 9H00 C:003808 I:14401
V/REF : AC/C50437
V/Email reçu le Mercredi 08/07/2026 a 9H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DMT
IMMEUBLE : DEMETER - DMT
1-13/12-22, RUE PASTEUR
56400 PLUNERET

Rennes, le 20 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-001

LOCALISATION : 13 RUE PASTEUR - M LE GUINIEC ARNAUD 06 74 53 69 78
LOGEMENT N° 114932, PORTE N°1003, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : PANNE D'EAU DANS LE LOGEMENT ET LE COMPTEUR TOURNE VITE ET EN CONTINU.

Donneur d'ordre : Mme A LE HELLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : ABSENCE D'EAU DANS LE LOGEMENT
CONTROLE RÉDUCTEUR DE PRESSION
CONSTAT : DÉBIT TRES FAIBLE
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT RÉDUCTEUR DE PRESSION
REMISE EN EAU
CONSTAT : PRESSION D'EAU NORMALE SUR TOUS LES POINTS D'EAU
CONTROLE COMPTEUR D'EAU
CONSTAT : LE COMPTEUR TOURNE RAPIDEMENT
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : MECANISME WC BLOQUÉ
DÉBLOCAGE MECANISME WC
CONSTAT : LE COMPTEUR D'EAU NE TOURNE PLUS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/07/26 a 12H25 Mme A LE HELLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	1	92,62	92,62
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
TOTAL H.T.				195,54
T.V.A. a 10,00%				19,55
TOTAL T.T.C.En EURO				215,09

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.