

N/REF : 12/06/2026 10H14 C:000053 I:02515
V/REF : AC/C48663
V/Email reçu le Vendredi 12/06/2026 à 10H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PMT
IMMEUBLE : PARMENTIER -PMT
21, RUE PARMENTIER
.
35700 RENNES

Rennes, le 20 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : 21 RUE PARMENTIER - MR FADHULI 07 80 57 82 28
LOGEMENT N° 001990, PORTE N°43, 4° ÉTAGE, TYPE 1
MOTIF : ÉVACUATION MACHINE A LAVER CASSÉE
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT : ÉVACUATION EN PVC CASSÉE. ABSENCE D'EAU A L'ARRIVÉE DU ROBINET
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
PRÉCONISATION : PRÉVOIR OUVERTURE DU MUR ET RECHERCHE PAR COLORANT POUR
SAVOIR JUSQU'OU REMPLACER LE TRONÇON PVC

INTERVENTION DU 06/07 (MATIN)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ PRISE DE RDV
MISE EN PLACE AVIS DE PASSAGE
FIN DE CHANTIER
--

INTERVENTION DU 06/07 (APRES-MIDI)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : LA VIDANGE N'EST PAS CASSÉE ELLE EST JUSTE SUPPRIMÉE, MEME
CONSTAT POUR L'ARRIVÉE D'EAU.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : L'IMMEUBLE A ÉTÉ RÉHABILITÉ DONC ÉVACUATION ET ROBINET
MACHINE A LAVER SONT SOUS L'ÉVIER DE CUISINE.

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 08/07/26 A 11H37 ADARIY@AIGUILLON.COM
19/06 : NUMÉRO MOMENTANÉMENT INDISPONIBLE

FM D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 18/06/26 A 17H29 ADARIY@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE AU PASSAGE DU TECHNICIEN, PRÉVOIR OUVERTURE DU MUR ET RECHERCHE PAR COLORANT POUR SAVOIR JUSQU'OU REMPLACER LE TRONÇON PVC. DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD,

12/06 MSG RÉP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 06/07	4	20,58			20,58
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 06/07	5	51,46			51,46
	TOTAL H.T.					72,04
	T.V.A. a 10,00%					7,20
	TOTAL T.T.C.En EURO					79,24

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

