

N/REF : 1/07/2026 15H42 C:000003 I:02645
V/REF : AC/C49957
V/Email reçu le Mercredi 01/07/2026 a 15H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CME
IMMEUBLE : LES CHARMILLES -CME
24, AVENUE DU BOIS LABBE
48, RUE FRANC. TANGUY PRIGENT
35000 RENNES

Rennes, le 16 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 48 RUE FRANÇOIS TANGUY PRIGENT - LOCAL POUBELLES
MOTIF : FUITE IMPORTANTE SUR ARRIVÉE D'EAU
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE SUR TUYAU CUIVRE AU NIVEAU DU SOL DU LOCAL POUBELLES.
REMARQUE : AUCUNE VANNE DE COUPURE D'EAU
APPELLE GESTIONNAIRE : ACCORD POUR MISE EN PLACE CONGELEUSE
MISE EN PLACE CONGELEUSE
CONSTAT : NE PARVIENT PAS A STOPPER LA FUITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 02/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU RDC SUR COMPTEURS PARTIE COMMUNE
MODIFICATION ALIMENTATION CUIVRE
FOURNITURE ET POSE ROBINET DE PUISAGE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : INSTALLATION VANNE DE COUPURE GÉNÉRALE NON NÉCESSAIRE, ELLE
SE TROUVE DANS LE BÂTIMENT D'A CÔTÉ

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 03/07/26 A 10H06 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/07/26 A 09H55 MME S ALI MOHAMED

PRÉVOIR RÉPARATION TUYAU CUIVRE EN SOUS SOL
PRÉVOIR MISE EN PLACE D'UNE VANNE EN PIED DE COLONNE
SI ACCORD, POUVEZ VOUS MANDATER VEOLIA AFIN QU'IL COUPE LE SURPRESSEUR
EN DATE DU 08/07 AFIN QUE NOUS PUISSIONS RÉALISER LES TRAVAUX ?
POUVEZ VOUS EGALEMENT PRÉVOIR L'OUVERTURE DU BOX AC28 A CETTE MEME DATE?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
4,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 01/07	1	51,46		205,84
3,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	56,60		169,80
1,00	PBL031-Répar.Rob.puisage	2	41,16		41,16
TOTAL H.T.					416,80
T.V.A. a 10,00%					41,68
TOTAL T.T.C.En EURO					458,48

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

