

N/REF : 24/07/2026 17H15 C:000003 I:02658
V/REF : AC/C51524
V/Email reçu le Vendredi 24/07/2026 a 17H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RMO
IMMEUBLE : RIVES DU MOULIN -RMO
2, SQUARE SIMONE MORAND
95, RUE DE LORIENT
35000 RENNES

Rennes, le 30 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 2 SQUARE SIMONE MORAND - MME DELATUILLERIE : 02 99 52 63 07 / 06 20 40
86 60

LOGEMENT N° 102275, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE SUR LE BAL PRÉSENT DANS LA SDB 30L

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 24/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DFU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE 30L PERÇÉ, A REMPLACER
MISE EN SÉCURITÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE

INTERVENTION DU 28/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 30 LITRES THERMOR
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE

NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 29/07/26 a 09H55 Mme S FARUEL
MG LCOMPTER Email envoyé le 27/07/26 a 09H39 Mme S FARUEL
24/07 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL157-FP.1	Ballon 30L ACI/NRJ C-T 1/2	2	483,72	483,72
TOTAL H.T.					483,72
T.V.A. a 10,00%					48,37
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>532,09</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

