

N/REF : 20/07/2026 9H55 C:000003 I:02638
V/REF : AC/C51134
V/Email reçu le Lundi 20/07/2026 à 9H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BAB
IMMEUBLE : RES.BARBARA -BAB
1, RUE BARBARA / KERGARIOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 30 Juillet 2026

Référence Marché : 024054-PBS-005

LOCALISATION : 5 RUE CHARLES KERGARIOU - MLLE COLY 06 59 95 09 40
LOGEMENT N° 107623, PORTE N°A34, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE ET RÉPARATION:
FUITE SOUS LAVABO (SIMILITUDE AVEC FUITE LOGT A32)

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/07

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE LOGEEMNT 34

TEST MANOMETRE SUR RESEAU EAU CHAUDE ET EAU FROIDE

CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION, AUCUNE FUITE SUR RESEAU

CONTROLE DES AUTRES INSTALLATIONS

CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE

REMARQUE : LA FUITE VIENT DU LOGEMENT 33, LA MIGRATION DE L'EAU SE FAIT
PAR LES ALIMENTATIONS ARRIVÉES PAR LE SOL. LA VANNE DU LOGEMENT 33
A ÉTÉ COUPÉE HIER ET DEPUIS PLUS DE FUITE DANS LES LOGEMENTS NI DANS
LE PLACARD COMPTEUR AU 2IEME ETAGE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

INTERVENTION DU 23/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

REGLAGE DU TIROIR

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/07/26 A 11H58 MME S ALI MOHAMED

POURRIEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES DU
LOGEMENT 33 AFIN DE POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92		102,92
	TOTAL H.T.				102,92
	T.V.A. a 10,00%				10,29
	TOTAL T.T.C.En EURO				113,21

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.