

N/REF : 24/07/2026 8H19 C:003808 I:14372
V/REF : AC/C51534
V/Email reçu le Vendredi 24/07/2026 a 8H19

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JBD
IMMEUBLE : JARDINS BADEN -JBD
2-6, ALLEE DES JARDINS
LES JARDINS DE BADEN
56870 BADEN

Rennes, le 30 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-001

LOCALISATION : 2 ALLEE DES JARDINS - MR MAICAS : 06 16 38 73 87
LOGEMENT N° 111377, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : PANNE BALLON D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme F TRAINEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 27/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
CONSTAT : PAS DE CHAUFFE MEME EN MARCHÉ FORCÉE MALGRÉ LE COURANT
ÉLECTRIQUE
APPEL A LA GESTIONNAIRE
ACCORD POUR LE REMPLACEMENT
INTERVENTION PROGRAMMÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 28/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
MODIFICATION ÉVACUATION
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 28/07/26 A 13H30 FTRAINEAU@AIGUILLON.COM

24/07 : MSG REP

SUITE A DONNER : OUI. LE 27/07/2026 A 15:15

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL160-FP.1 Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	2	627,81	627,81
	TOTAL H.T.			627,81
	T.V.A. a 10,00%			62,78
	TOTAL T.T.C.En EURO			690,59

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

