

N/REF : 24/07/2026 11H04 C:003808 I:14518
V/REF : AC/C51537
V/Email reçu le Vendredi 24/07/2026 à 11H04

AIGUILLON CONSTRUCTION
Service Comptabilité
60 AVENUE DU CANADA
CS 50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLSB
IMMEUBLE : CLOS ST BRIEUC -CLSB
1-8, RUE DU FAUCHEUR
4, RUE ANNE DE BRETAGNE
56460 VAL D'OUST

Rennes, le 06 Aout 2026

Référence Marché: 024054-PBS-001

LOCALISATION : 7 RUE DU FAUCHEUR - MR LE BERT 06 43 44 04 04
LOGEMENT N° 119384, PORTE N°07, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : FUITE D'EAU SUR COMPTEUR

Donneur d'ordre : Mme F TRAINEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE AU NIVEAU DU COMPTEUR D'EAU
CONSTAT: FUITE IMPORTANTE REGARD COMPTEUR REMPLI D'EAU
ASPIRATION DE L'EAU
DE L'EAU ARRIVE DANS LE COMPTEUR A CHAQUE OUVERTURE DE COMPTEUR
PAS DE VANNE DANS LE LOGEMENT POUR DÉTERMINER SUR QUEL RÉSEAU EST LA
FUITE
FOURNITURE ET POSE D'UNE VANNE SUR LE PLYMOUTH DANS LE LOGEMENT
CONSTAT: FUITE TOUJOURS TRES IMPORTANTE
FUITE SUR LE PLYMOUTH ENTRE LE COMPTEUR ET L'ARRIVÉE DU LOGEMENT
PRISE D'APPEL AUPRES DE LA GESTIONNAIRE
ACCORD POUR CHEMISAGE EN PER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 30/07
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 30/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
CHEMISAGE AVEC PER DIA 12 ENTRE COMPTEUR ET ARRIVÉE DU LOGEMENT
CRÉATION D'UNE VANNE DE COUPURE AU BALLON
REPLACEMENT DU RÉDUCTEUR DE PRESSION
REPLACEMENT DU CLAPET ANTIPOLLUTION APRES COMPTEUR
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

NR COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 03/08/26 A 16H22 FTRAINEAU@AIGUILLON.COM

BONJOUR, APRES AVOIR ÉCHANGÉ AVEC LE LOCATAIRE IL ME DIT QUE LA SOCIÉTÉ PROXISERV DOIT INTERVENIR LUNDI MATIN. JE NE SAIS PAS SI C'EST POUR LA MEME CHOSE; DEVONS NOUS CONSERVER CETTE DEMANDE? DANS L'ATTENTE SUITE A DONNER : OUI. LE 27/07/2026 A 20:17

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
18,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	3	56,60	1018,80
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	3	92,62	92,62
1,00	PBL303-Rempl.Clapet antipollution	3	58,66	58,66
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	3	61,75	61,75
TOTAL H.T.				1334,75
T.V.A. a 10,00%				133,47
TOTAL T.T.C.En EURO				1468,22

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

