

N/REF : 12/06/2026 9H00 C:000003 I:01338
V/REF : AC/C48655
V/Email reçu le Vendredi 12/06/2026 à 9H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 30 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 2 PLACIS DE L'ORLEANAIS - MME JALALI 06 49 51 04 07
LOGEMENT N° 005593, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 5
LOGEMENT DU DESSUS MR LEROY 06 59 15 42 10 - PORTE 31
MME AHMED 06 03 82 49 94 - PORTE 31

MOTIF : LE LOGEMENT 11 - MR DAO 06 85 82 58 74
: FUITE NON MAITRISABLE
LE LOGEMENT EST ÉGALEMENT IMPACTÉ

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE VIDE SANITAIRE
CONSTAT : VANNE ETANCHE
CONTORLE LOGEMENT 21
CONSTAT : FUITE SUR TRONÇON RECYCLAGE EAU CHAUDE
RÉPARATION PROVISOIRE FAITE PAR ENGIE
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 22/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 24/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU EN VIDE SANITAIRE
RÉPARATION SECTION RECYCLAGE DANS LE LOGEMENT 21
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LA VANNE AVANT COMPTEUR GÉNÉRALE FUIT DANS LE LOCAL POUBELLE.
LA GESTIONNAIRE EST PRÉVENUE, C'EST DU RESSORT DES EAUX DU BASSIN
RENNAIS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/07/26 a 17H08 Mme S ALI MOHAMED

24/06 APPEL SANS POUVOIR LAISSER DE MESSAGE

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 23/06/26 A 15H33 MME S ALI MOHAMED

PRÉVOIR REMPLACEMENT TRONÇON RECYCLAGE EAU CHAUDE DANS LE LOGEMENT 21
AVEC COUPURE GENERALE EAU CHAUDE
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
2,00	MOE001-H(s)2em Plombier Coupure eau VS	3	51,46	102,92
4,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	3	56,60	226,40
TOTAL H.T.				432,24
T.V.A. a 10,00%				43,22
TOTAL T.T.C.En EURO				475,46

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.