

N/REF : 21/04/2026 16H31 C:002020 I:02570
V/REF : AC/C45114
V/Email reçu le Mardi 21/04/2026 à 16H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BEL
IMMEUBLE : BEAULIEU -BEL
22 A 28, RUE DE BEAULIEU
.
35400 ST MALO

Rennes, le 30 Juillet 2026

Référence Marché : 024054-PBS-006
LOCALISATION : 24 RUE DE BEAULIEU - MME GAUDIN 06 59 70 53 78 / 02 99 20 10 47
LOGEMENT N° 003900, PORTE N°3900, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : REFIXER RADIATEUR

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 04/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR
CONSTAT : LES FIXATIONS SONT CASSÉES, LE RADIATEUR EST A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 19/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
POSE DE PLAQUE DILITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
REMARQUE : INTERVENTION PROGRAMMÉE AVEC LA LOCATAIRE POUR POSE DU
RADIATEUR APRES SÉCHAGE.

INTERVENTION DU 25/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DE FIXER LE RADIATEUR
CONSTAT : LA PLAQUE DILITE INSTALLÉE N'EST PAS SUFFISANTE CAR LE MUR EST
VRAIMENT TRES ABÎMÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
INTERVENTION A PROGRAMMER POUR POSE D'UNE PLAQUE DILITE PLUS GRANDE

INTERVENTION DU 03/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE PLAQUE DILITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION PROGRAMMÉE POUR LA POSE RADIATEUR
--
INTERVENTION DU 20/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR CUISINE
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU
PURGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LE ROBINET DE REMPLISSAGE DE LA CHAUDIERE FUT QUAND ON
REPLI LE CIRCUIT CHAUFFAGE

OBSERVATIONS : 09/07 : MSG REP

LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 09/07/26 A 10H33 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 26/06/26 A 13H25 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
26/06 MSG RÉPONDEUR
FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 22/06/26 A 11H12 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/05/26 A 11H11 MME T KERMARREC
PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
2104: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 19/06	3	51,46		128,65
1,00	PBL176-FP PLAQUE DILITE RENFORT MUR	3	41,16		41,16
1,00	PBL129-KIt fixation radiateur Lamella	7	25,73		25,73
1,00	PBL150-Refixation radiateur	7	102,92		102,92
TOTAL H.T.					298,46
T.V.A. a 10,00%					29,84
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>328,30</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.