

N/REF : 10/07/2026 9H09 C:011839 I:18755

V/Email reçu le Vendredi 10/07/2026 à 9H09

SELON DEVIS N° 6070041

EHPAD CANAL SAINT MARTIN

**30 CANAL SAINT MARTIN
35000 RENNES**

IMMEUBLE : EHPAD
30 CANAL SAINT MARTIN
35000 RENNES

Rennes, le 31 Juillet 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 30 CANAL ST MARTIN

AGENT ENTRETIEN :

M.BERTHO - 02 99 14 40 80 - MSF.ENTRETIEN@EHPAD-RENNES.FR

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N° 6070041 DU 08/07/2026 D UN MONTANT DE
398,52€ TTC + RECHERCHE DE FUITE DU 17/07

Donneur d'ordre : M. C BARRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

REPLACEMENT DU VIDAGE AVEC BONDE D'ÉVIER INOX

REPLACEMENT DU JOINT D'UN SIPHON

CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT

REMARQUE : INFILTRATIONS PAR LES JOINTS DE LA CUISINE, RECHERCHE DE
FUITE A PRÉVOIR

FIN DE CHANTIER ET REPLIS DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 17/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RECHERCHE DE FUITE

CONSTAT : FUITE LOCALISÉE SUR LE RESEAU EF SOUS LA PLONGE

REFECTION JOINT

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 22/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE

REFECTION JOINT FILASSE RADIATEUR
REMISE EN EAU
PURGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 22/07/26 a 16H43 Mme DEROCHE
BB TT EMAIL EN CC LE 08/07/26 A 16H19 MSF.ENTRETIEN@EHPAD-RENNES.
BB TT EMAIL ENVOYÉ LE 08/07/26 A 16H19 MME DEROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U.	HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	332,10		332,10
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/07	72,01		72,01
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	42,48		42,48
TOTAL H.T.				446,59
T.V.A. a 20,00%				89,31
TOTAL T.T.C.En EURO				535,90

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.