

N/REF : 25/03/2026 10H22 C:000039 I:00040  
V/REF : AC/C43140  
V/Email reçu le Mercredi 25/03/2026 à 10H22

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. DUL  
**IMMEUBLE** : DULLIN -DUL  
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN  
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU  
35200 RENNES

Rennes, le 30 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

**LOCALISATION** : 17 SQUARE CHARLES DULLIN - DUARTE-DINIZ FRANCISCO 06 50 32 82 96  
LOGEMENT N° 004203, PORTE N°4203, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

**MOTIF** : FUIITE SUR RADIATEUR  
REPLACEMENT SI NECESSAIRE

**Donneur d'ordre** : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/03  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE RADIATEUR  
CONSTAT : RADIATEUR PERÇÉ, A REMPLACER  
PRISE DE RÉFÉRENCE ET COMMANDE  
REMARQUE : RADIATEUR LAISSÉ SOUS PRESSION CAR C'EST LE SEUL RADIATEUR DU SALON  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL  
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 22/05  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONSTAT : LE RADIATEUR FOURNI PAR LE FOURNISSEUR NE CORRESPOND A LA DEMANDE  
NOUVELLE MISE EN COMMANDE  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 11/06  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
D'APRES LE FOURNISSEUR CE MODELE DE RADIATEUR NE SE FAIT PLUS  
PRISE DE RÉFÉRENCE POUR MODIFICATION DE L'INSTALLATION  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL  
PRÉCONISATION : PRÉVOIR COUPURE ET VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE PAR LA SOCIÉTÉ EN CHARGE. PRÉVOIR MODIFICATION DU RÉSEAU CHAUFFAGE ACIER.

--  
INTERVENTION DU 21/07 (3 TECHNICIENS)  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
RETOUCHE DE PEINTURE SUR LE RADIATEUR  
COUPURE D'EAU  
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE  
DÉPOSE RADIATEUR  
MODIFICATION ALIMENTATION  
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR  
RACCORDEMENT ALIMENTATION  
REMISE EN EAU CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL  
REMARQUE : PRÉVOIR REMPLACEMENT LAVABO CAR IL EST CASSÉ

**OBSERVATIONS** : FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 23/06/26 A 16H19 M. C YAUCAT-GUENDI

23/06 BONJOUR, POUVEZ-VOUS NOUS INDIQUER SI LE LOGEMENT SERA TOUJOURS SUR PASS CHANTIER LE 21/07 SVP?

19/06 MSG RÉP

15/06 MSG RÉP

FM D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 12/06/26 A 12H09 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE AU CONSTAT DU TECHNICIEN ET DU FOURNISSEUR, PRÉVOIR MODIFICATION DE L'INSTALLATION CHAUFFAGE. MERCI DE BIEN VOULOIR MANDATER LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU CHAUFFAGE AFIN D'EFFECTUER UNE COUPURE ET LA VIDANGE DE LA COLONNE CHAUFFAGE SVP. DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD,

06/05 : MSG REP

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 26/03/26 A 11H37 M. C YAUCAT-GUENDI

SUITE A DONNER : OUI. LE 22/05/2026 A 15:06

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule

auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif       | N°BT | P.U. HT |                |
|--------------------------|-----------------------------------------|------|---------|----------------|
| 7,00                     | MOE001-H(s) 1er Plombier hors BPU       | 7    | 51,46   | 360,22         |
| 6,00                     | MOE001-H(s) 2em Plombier hors BPU       | 8    | 51,46   | 308,76         |
| 3,00                     | MOE001-H(s) 3em Plombier hors BPU       | 9    | 51,46   | 154,38         |
| 1,00                     | PBL144-FP.1 Radiat.acier Lamella Hs BPU | 9    | 1141,75 | 1141,75        |
| TOTAL H.T. ....          |                                         |      |         | 1965,11        |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                         |      |         | 196,51         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                         |      |         | <u>2161,62</u> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.