

N/REF : 16/07/2026 15H47 C:003808 I:14394
V/REF : AC/C50959
V/Email reçu le Jeudi 16/07/2026 à 15H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CTP
IMMEUBLE : COTEAUX DU PRAD -CTP
7/8, RUE HENRI GEORGES CLOUZOT
LES COTEAUX DU PRAD HIR
56880 PLOEREN

Rennes, le 30 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-001

LOCALISATION : 8 RUE HENRI GEORGES CLOUZOT - M LE PORT 06 24 21 11 13
LOGEMENT N° 106899, PORTE N°B0-2, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT RÉDUCTEUR DE PRESSION

Donneur d'ordre : Mme F TRAINEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/07

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : LA PRESSION EST EXTREMEMENT FAIBLE DANS LE LOGEMENT. LE
RÉDUCTEUR DE PRESSION EST DANS LE LOGEMENT. IL N'EST PAS POSSIBLE DE
LE DÉPOSER. IL EST COINCÉ ENTRE LE MUR ET LE BALLON D'EAU CHAUDE
APPEL GESTIONNAIRE : ACCORD POUR DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE AFIN DE
POUVOIR REMPLACER LE RÉDUCTEUR DE PRESSION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 24/07

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

VIDANGE BALLON D'EAU CHAUDE

DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE

DÉPOSE NOURRICE ET RÉDUCTEUR DE PRESSION

REPOSE NOURRICE RACCORDEMENT ALIMENTATION PRINCIPALE

REPOSE DU BALLON D'EAU CHAUDE

MISE EN PLACE RENFORT SUPPLÉMENTAIRE POUR FAVORISER LE MAINTIEN CAR
TRÉPIED NON ADAPTÉ ET PAS DE FIXATIONS AU MUR

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE

INSTALLATION NOUVEAU RÉDUCTEUR DE PRESSION DANS LES PARTIES COMMUNES

REMISE EN EAU

CONSTAT : PRESSION D'EAU NORMALE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 27/07/26 a 15H45 Mme F TRAINEAU

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 23/07	1	51,46	51,46	
1,00	PBL182-Dép./Remontag.appareil sanitaire	2	185,25	185,25	
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	2	92,62	92,62	
1,50	MOE001-H(s) Plomb.hors BPU Fixation BECS	2	51,46	77,19	
TOTAL H.T.				406,52	
T.V.A. a 10,00%				40,65	
TOTAL T.T.C.En EURO				447,17	

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

