

N/REF : 9/07/2026 15H44 C:000003 I:02630
V/REF : AC/C50605
V/Email reçu le Jeudi 09/07/2026 a 15H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
Service Comptabilité
60 AVENUE DU CANADA
CS 50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ETR
IMMEUBLE : L'ENTRACTE -ETR
3, RUE JEAN BAPTISTE GUERIN
.
35740 PACE

Rennes, le 17 Aout 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 3 RUE JEAN BAPTISTE GUERIN - PARKING
PLACE 10 : MME BEAUSOLEIL NADIANA 07 63 47 28 46

MOTIF : FUIITE SUR CANALISATION AU DESSUS DE LA PLACE N° 10 DU PARKING (CAUSE
DOMMAGE SUR
VÉHICULE DE LA LOCATAIRE A PRIORI)

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

=====

INTERVENTION DU 10/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUIITE AU DESSUS DE LA PLACE N° 10 DU PARKING
TENTATIVE DE POSE D'UN BOUCHON : POSE IMPOSSIBLE, TROP D'EAU A ARRIVER
INTERVENTION A REPLANIFIER
--
INTERVENTION DU 21/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
INTERVENTION NON RÉALISABLE CAR VÉHICULE STATIONNÉE SUR EMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER
--
INTERVENTION DU 04/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE D'UN BOUCHON DE VISITE EN BOUT DE COLONNE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 07/08/26 A 11H55 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
MB LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/07/26 A 14H39 MME T KERMARREC

LE D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 21/07/26 A 12H51 TKERMARREC@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 21/07, POUVEZ VOUS SVP NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES OCCUPANT LA PLACE N°10. DANS L'ATTENTE

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/07/26 A 16H13 MME T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 10/07	1	51,46	51,46
1,00	DEP002-Dépl.Véhicule inter impossible	2	20,58	20,58
1,00	PBL110-Ff Répar.fuite s/Colonne Eu	3	138,94	138,94
TOTAL H.T.				210,98
T.V.A. a 10,00%				21,09
TOTAL T.T.C.En EURO				232,07

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

