

N/REF : 12/01/2026 12H23 C:002020 I:02574
V/REF : AC/C36696
V/Email reçu le Lundi 12/01/2026 a 12H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
Service Comptabilité
60 AVENUE DU CANADA
CS 50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GJA
IMMEUBLE : LE GRAND JARDIN -GJA
RUES DES 3 JOURNAUX/COURTIL
PL.DU MANOIR/AV DES COMPTOIRS
35400 ST MALO

Rennes, le 18 Aout 2026

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : 11 PLACE DU MANOIR - MR DIALLO ALPHA MAMADOU 06 61 58 88 46
LOGEMENT N° 014883, PORTE N°4883, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : FUIITE RADIATEUR DANS LA CHAMBRE
CHANGER LA BOUCHE D'AÉRATION DE LA CUISINE

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : RADIATEUR HS
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : UNE MODIFICATION DE LA TUYAUTERIE SERA EFFECTUER
--
INTERVENTION DU 22/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE
REPLACEMENT RADIATEUR CHAMBRE
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 27/07/26 A 17H06 MME T KERMARREC
LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 23/01/26 A 14H58 MME T KERMARREC

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 23/01, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR. DES MODIFICATIONS SERONT A EFFECTUER SUR RÉSEAU. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL343-FP.1	Radiat.acier H700mm>L650mm	5	478,57	478,57
TOTAL H.T.					478,57
T.V.A. a 10,00%					47,85
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>526,42</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.