

N/REF : 4/03/2026 9H48 C:000039 I:02388
V/REF : AC/C41463
V/Email reçu le Mercredi 04/03/2026 à 9H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
Service Comptabilité
60 AVENUE DU CANADA
CS 50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLT
IMMEUBLE : CLOTEAUX -CLT
7 A 12, SQUARE DES CLOTEAUX
.
35200 RENNES

Rennes, le 18 Aout 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : 9 SQUARE DES CLOTEAUX - MAOUDJOURD 06 41 82 69 49
ETAGE 4 - PORTE 42
MOTIF : RADIATEUR SEJOUR NON RACCORDE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR SEJOUR
CONSTAT : PAS DE FUITE SUR LE RADIATEUR QUI A ÉTÉ REMPLACÉ COURANT 2025.
FUITE SUR LE T DE RÉGLAGE QUI DOIT RESTER EN POSITION FERMÉE
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 17/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DE LA COLONNE CHAUFFAGE PAR ENGIE
REMPLACEMENT T DE RÉGLAGE ET CORPS THERMOSTATIQUE.
REPOSE RADIATEUR
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON ÉTANCHÉITÉ
FOURNITURE ET POSE TÊTE THERMOSTATIQUE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 30/06/26 A 14H54 M. R. STEPHANT
GP LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/06/26 A 15H37 M. R. STEPHANT

BONJOUR, MALGRÉ DEUX DEMANDES D'INTERVENTION LES 28/05 ET 23/06, NOUS RESTONS SANS RETOUR D'ENGIE. MERCI DE REVOIR AVEC EUX. CORDIALEMENT.

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 14/04/26 A 09H07 M. R. STEPHANT

0904 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 10/03 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

MB LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/04/26 A 22H52 M. R. STEPHANT

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/03/26 A 14H18 M. R. STEPHANT

PRÉVOIR A L'ARRET DU CHAUFFAGE REMPLACEMENT T DE RÉGLAGE ET REMPLACEMENT CORPS THERMOSTATIQUE ET POSE D'UNE TÊTE THERMOSTATIQUE PRÉVOIR COUPURE ET VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE (NOUS INDIQUER QUELLE SOCIÉTÉ EST EN CHARGE DU RESEAU)
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	51,46	51,46
1,00	PBL147-FP.Té de réglage yc réglage	2	51,46	51,46
1,00	PBL346-FP.Rob.radiateur thermost.	2	108,06	108,06

TOTAL H.T.	210,98
T.V.A. a 10,00%	21,09
TOTAL T.T.C.En EURO	232,07

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.