

N/REF : 20/07/2026 9H42 C:000039 I:02339
V/REF : AC/C51130
V/Email reçu le Lundi 20/07/2026 a 9H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
Service Comptabilité
60 AVENUE DU CANADA
CS 50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CTA
IMMEUBLE : CITELIA -CTA
7BIS, RUE EMILE DESPRES
.
35170 BRUZ

Rennes, le 17 Aout 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 7BIS RUE EMILE DESPRES - MME BLAKAMAN 06 46 13 76 09
LOGEMENT N° 112153, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE SUR BALLON EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme E LECLAIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 20/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : BALLON HS
MISE EN SÉCURITÉ DU BALLON TAMPON
POSE D'UN FLEXIBLE POUR QUE L'OCCUPANT AIT DE L'EAU CHAUDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : ROBINET BAIGNOIRE MONOTROU HS, IMPACT DE PEINTURE SUR LA
BAIGNOIRE ET JOINT PÉRIPHÉRIQUE HS

INTERVENTION DU 30/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
RÉFECTION DES JOINTS SILICONE BLANC AUTOUR DE LA BAIGNOIRE
REPLACEMENT DU ROBINET MITIGEUR MONOTROU BAIN DOUCHE

APPLICATION EMAIL RÉNOVATEUR POUR MASQUER 1 POINTS DE ROUILLE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 04/08/26 A 15H19 ELECLAIRE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 20/07, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BALLON,
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU ROBINET BAIGNOIRE MONOTROU, REPRISE JOINT
PÉRIPHÉRIQUE ET APPLICATION PRODUIT SUR IMPACT BAIGNOIRE. DANS L'ATTENTE
DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et
d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents
diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL156-FP.1 Ballon 15L ACI/NRJ C-T 1/2	50	463,14		463,14
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	50	174,96		174,96
1,50	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	50	30,87		46,30
TOTAL H.T.					684,40
T.V.A. a 10,00%					68,44
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>752,84</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

