

N/REF : 22/07/2026 15H56 C:000003 I:00973
V/REF : AC/C51408
V/Email reçu le Mercredi 22/07/2026 à 15H56

AIGUILLON CONSTRUCTION
Service Comptabilité
60 AVENUE DU CANADA
CS 50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NOE
IMMEUBLE : RESIDENCE LA NOE-NOE
15/17, RESIDENCE DE LA NOE
.
35650 LE RHEU

Rennes, le 17 Aout 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 17 RESIDENCE LA NOE - MME GICQUEL 06 19 92 09 19
LOGEMENT N° 008733, PORTE N°14, 1° ÉTAGE, TYPE 2 (LOGT IMPACTÉ)

LOGT DU DESSUS MME RONCIER 06 41 88 26 37

MOTIF : LOGEMENT 22 : MR SAMBA 06 44 72 18 83
: FUIITE EN GOUTTE A GOUTTE AU PLAFOND DU CELLIER DANS LE LOGT PORTE 14
FAIRE RECHERCHE DE FUIITE DANS LOGT AU DESSUS

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 22
CONSTAT : FUIITE SUR LE RÉSEAU EAU CHAUDE AVANT COMPTEUR. RÉPARATION
PROVISOIRE IMPOSSIBLE, CUIVRE PRET A CASSER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 31/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉPARATION FUIITE SUR CUIVRE PAR BRASURE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 04/08/26 A 16H34 SFARUEL@AIGUILLON.COM
FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/07/26 A 11H17 MME FOUCAULT
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/07/26 A 15H04 MME S FARUEL

PRÉVOIR REFECTION CUIVRE EAU CHAUDE DANS LE LOGEMENT 22
SI ACCORD, POUVEZ VOUS MANDATER ENGIE AFIN QU'ILS COUPENT LE RESEAU
EAU CHAUDE ?
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

24/07 : MSG REP
2207: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92		102,92
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite PP	2	142,02		142,02
	TOTAL H.T.				244,94
	T.V.A. a 10,00%				24,49
	TOTAL T.T.C.En EURO				269,43

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

