

N/REF : 25/08/2026 10H10 C:000003 I:01338
V/REF : AC/C53400
V/Email reçu le Mardi 25/08/2026 à 10H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
Service Comptabilité
60 AVENUE DU CANADA
CS 50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 28 Aout 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 2 PLACIS DE L ORLEANAIS - MME LEROY 06 59 15 42 10 / 02 99 54 23 26
LOGEMENT N° 005595, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : REMPLACEMENT WC SUITE PASSAGE DE LA SARP

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRE PRISE DE RDV
MISE EN PLACE AVIS DE PASSAGE
PLUSIEUR POSSIBILITE AU VU DE LA CONFIGURATION
1ERE : OUVERTURE DU MURS POUR RÉCUPÉRATION ET MODIFICATIONS DE LA
COLONNE. PASSAGE DE LA SORTIE WC DU DIAMETRE 75 A UN DIAMETRE 100 POUR
ACCUEILLIR UN WC CLASSIC.
2EME : REMPLACEMENT DU PACK WC ASPIRAMBO.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
SUITE ACCORD ORAL INTERVENTION REPROGRAMMER POUR REMPLACEMENT WC PAR UN
ASPIRAMBO
--
INTERVENTION DU 27/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC
OBSERVATIONS : CORPS ÉTRANGER COINCÉ DANS LE WC
REPRISE FIXATION
FOURNITURE ET POSE WC ASPIRAMBO
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 27/08/26 A 12H43 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM
LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 26/08/26 A 10H29 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

SUITE A DONNER : OUI. LE 26/08/2026 A 08:27

SUITE A DONNER : OUI. LE 26/08/2026 A 15:12

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 26/08	1	51,46		77,19
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	4	288,17		288,17
	TOTAL H.T.				365,36
	T.V.A. a 10,00%				36,53
	TOTAL T.T.C.En EURO				401,89

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

