

N/REF : 18/08/2026 15H25 C:000053 I:02485
V/REF : AC/C53039
V/Email reçu le Mardi 18/08/2026 a 15H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
Service Comptabilité
60 AVENUE DU CANADA
CS 50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPT
IMMEUBLE : CHRPENTIER - CPT
13 A 31, RUE CHARPENTIER
.
35700 RENNES

Rennes, le 28 Aout 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 17 RUE GUSTAVE CHARPENTIER - MR DIAWARA 07 52 79 61 69
LOGEMENT N° 002139, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 1

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE PASSAGE PROXISERVE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
CONSTAT : FUITE SUR ÉCROU LIBRE AVANT COMPTEUR EAU CHAUDE
RESSERRAGE DE L'ÉCROU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
AUTRE CONSTAT : FUITE SUR RACCORD PVC 100 CAOUTCHOUC ET SUR LES
ÉVACUATION ÉVIER ET SALLE DE BAIN.
GOUTTE A GOUTTE IMPORTANT.
TRAVAIL RÉHABILITATION RÉCENT.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 24/08/26 A 13H54 ADARIY@AIGUILLON.COM

FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 24/08/26 A 13H54 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE AU PASSAGE DU TECHNICIEN, IL A ÉTÉ CONSTATÉ PLUSIEURS
FUITES EN GOUTTE A GOUTTE DENSE SUR ÉVACUATIONS ÉVIER ET SALLE DE BAIN
AINSI QUE SUR LE RACCORD PVC/CAOUTCHOUC. NOUS VOUS CONSEILLONS DE VOUS
RAPPROCHER DE LA SOCIÉTÉ QUI A RÉALISÉ LES TRAVAUX. NOUS POURRONS
ÉGALEMENT RÉINTERVENIR SI VOUS LE SOUHAITEZ.

19/08 MSG RÉP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92		102,92
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite PP	1	142,02		142,02
	TOTAL H.T.				244,94
	T.V.A. a 10,00%				24,49
	TOTAL T.T.C.En EURO				269,43

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.