

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020287

N/REF : 16/12/2021 16H37 C:025567 I:31599
V/REF : 22003693
V/Email reçu le Jeudi 16/12/2021 à 16H37

ALPES ISERE HABITAT
Agence Fontaine PG2
Code Service : COMPTABILITE
52 Mail Marcel Cachin
38600 FONTAINE

V/REF.IMM. 00456
IMMEUBLE : ROSELIERE
MAIL PIERRE MENDES FRANCE
38120 ST EGREVE

Fontaine, le 25 Février 2022

Référence Marché : Marché n°17TRA055/1-Lot 13

LOCALISATION : ALLEE N38 MAIL PIERRE MENDES FRANCE - LOGT N5 DE MME BAYAQOUR SAADIA RDC
06 50 47 63 73

MOTIF : INTERVENIR POUR : REALISATION POUR UNE ADAPTATION PMR/TFPB :
- SIEGE DOUCHE RABATTABLE.
- BARRE DE RELEVAGE
- MISE EN PLACE RECEVEUR DE DOUCHE A POSER 120*90CM OU (MUR A MUR)
- PAROI DE DOUCHE FIXE
- ROBINET THERMOSTATIQUE
- FAIENCE GRISE RECTANGULAIRE ENVIRON 15M2 (POSE JUSQU'AU PLAFOND)
- SOL ANTIDERAPANT ENVIRON 5 M2
- VASQUE LAVABO
- COLONNE LAVABO
COUPER ET METTRE BOUCHONS SUR EVAC ET ALIM QUI NE SERVENT A RIEN
- REMPLACER WC COMPLET

Donneur d'ordre : M. E BRIVOT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 28/12/2021 A 16H15
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME BAYAQOUR AU RDC
RELEVÉ DE MESURES :
ESPACE MUR A MUR 170CM
IMPOSSIBLE DE POSER UN BAC 120*90 (LA PORTE GENE)
POSE D'UN BAC 120*70
POSE PAROI DE DOUCHE FIXE 100CM
CREATION CAISSON WEDI 10CM
DEPOSE ET REMPLACEMENT DU LAVABO COMPLET

FAIENCE ESPACE DOUCHE + LAVABO : 10M2
SOL ANTIDERAPANT 5M2

LE 17/02/2022 A 8H45
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME BAYAQOUR SAADIA AU RDC

COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
DEPOSE ET REMPLACEMENT DU BAC A DOUCHE 120*70
REPRISE DE L'EVACUATION ET DES ALIMENTATIONS
DEPOSE DE LA FAIENCE
PREPARATION DES MURS POUR FAIENCE ET REFECTION TOTALE DU MUR SDB

LE 18 ET 21/02/2022
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME BAYAQOUR AU RDC
POSE 11M2 DE FAIENCE SALLE DE BAIN
POSE 3,5M2 DE SOL
CONFECTION JOINT FAIENCE
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

LE 22/02/2022 A 8H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME BAYAQOUR AU RDC
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
POSE LAVABO ET COLONNE
RACCORDEMENT
DEPOSE ET REMPLACEMENT DU WC COMPLET
RACCORDEMENT
POSE ENSEMBLE DOUCHE
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE
POSE SIEGE DE DOUCHE
POSE BARRE DE MAINTIEN
POSE PAROI DE DOUCHE FIXE 100CM
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 24/02/22 a 15H32 M. E BRIVOT

LD LGESTION Email envoyé le 07/01/22 a 10H57 M. E BRIVOT

MB LGESTION Email envoyé le 30/12/21 a 17H32 M. E BRIVOT

BONJOUR,
SUITE AU PASSAGE DE NOTRE CHEZ D'EQUIPE POUR LA PRISE DE MESURE ET
RELEVÉ DE TRAVAUX, D'APRES LA LOCATAIRE IL FAUT QU'ON REFASSE TOUTES LES
ALIMENTATIONS SANITAIRE ET CHAUFFAGE, QU'ON REMPLACE LE WC, LE
RADIATEUR, QU'ON REFASSE LA PEINTURE ...
POUVEZ-VOUS NOUS DIRE CE QUE NOUS DEVONS REELEMENT EFFECTUER ?

POUR LA FAIENCE SALLE DE BAIN : TOUTE LA SALLE DE BAIN (19M2) OU JUSTE
L'EAPCE DOUCHE + LAVABO (10M2) ?
MERCI DE VOTRE RETOUR
BONNE RECEPTION

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
5,00	ENTPLOMB52-Création mur syporex/m2	3	72,11	360,55
1,00	ENTPLOMB16-FP.Receveur douche 120x90	4	443,02	443,02
11,00	ENTPLOMB75-FP.Faïence 20x40/M2	6	113,33	1246,63
3,50	ENTPLOMB78-FP.Sol Pvc/M2	6	66,96	234,36
1,00	ENTPLOMB24-FP.Cuv.Wc+Réserv.Porcher	8	236,96	236,96
1,00	ENTPLOMB10-FP.Vasque/Lavabo	8	185,44	185,44
1,00	ENTPLOMB11-FP.Colonne lavabo	8	72,11	72,11
1,00	ENTPLOMB22-FP.Paroi douche fixe 100-120	8	128,78	128,78
1,00	ENTPLOMB39-FP.Ensemble douche	8	46,35	46,35
1,00	ENTPLOMB46-FP.Barre relevement	8	46,35	46,35
1,00	ENTPLOMB53-FP.Siege douche rabatable	8	185,44	185,44
TOTAL H.T.				3185,99
T.V.A. a 10,00%				318,59
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>3504,58</u>

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
 (Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
 69120 VAULX-EN-VELIN