

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2030090

N/REF : 20/10/2021 15H49 C:025438 I:27761
V/REF : OSTW297538
V/Email reçu le Mercredi 20/10/2021 à 15H49

FONCIA ALPES DAUPHI ECHROLLES

**46, AVENUE DE GRUGLIASCO
38130 ECHIROLLES**

V/REF.IMM. 0067
IMMEUBLE : V.OLYMPIQUE ILN
RUE C.KOGAN/PLACE L.TERRAY/
RUE L.LACHENAL/RUE H.DUHAMEL
38000 GRENOBLE

Fontaine, le 08 Mars 2022

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N2 KOGAN - BAT ENTIER B7: - LOGT N103 M. SERFAG 06 51 30 4928
- LOGT N105 MME MEDDAH 2E - 06 58 996213
- LOGT N102 MME SEVERIEN 06 88 68 66 43
OU LE 04 38 49 24 29

MOTIF : INTERVENIR POUR : - RECHERCHE DE FUITE IMPORTANTE QUI PERDURE DANS LES
LOGTS DE CE BATIMENT, DANS LE LOGT DE M. SERFAG, FUITE DANS SON HALL
D'ENTREE... MERCI DE FAIRE UN DIAGNOSTIC PRECIS, POSER DES AVIS DE
PASSAGE CHEZ TOUS LES LOCATAIRES DU BATIMENT

Donneur d'ordre : Mme N AZAUM

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 20/10/2021 A 15H49 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT N105 DE MME MEDDAH AU 2EME ETAGE.
NOUS CONSTATONS UNE FUITE QUI PROVIENDRAIT DU CHAUFFAGE.
NOUS PREVOYONS UNE PROCHAINE INTERVENTION LE 09/11 TOUTE LA JOURNEE
AFIN DE DEGARNIR UNE PORTION DU MUR DE LA CUISINE DERRIERE AFIN
D'ACCEDER AUX EVACUATIONS.

LE 09/11/2021 A 9H
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME MEDDAH AU 2EME ETAGE
LES LOCATAIRES REFUSENT QU'ON FASSE LES TRAVAUX EN DEUX FOIS.

LE 10/12/2021 A 9H
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME MEDDAH AU 2EME ETAGE
COUPURE D'EAU
DEPOSE DU MEUBLE EVIER COMPLET
DEGARNISSAGE DU MUR
RECHERCHE DE FUITE : PAS DE FUITE

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME SEVERIEN AU 3EME ETAGE

DEPOSE DE L'EVIER
RECHERCHE DE FUITE
L'EAU COULE ENTRE LES DEUX LOGEMENTS - FUITE SUR COLONNE D'EVACUATION EN DALLE

DEPOSE DE LA PORTION FUYARDE
POSE DE 3,5 M DE PVC
RACCORDEMENT SUR PIQUAGE
CONTROLE DE L'ETANCHEITE
REBOUCHAGE DES TROUS
REPOSE DES EVIERS AU 2EME ET 3EME ETAGE
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE DE L'ETANCHEITE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : MB LGESTION Email envoyé le 10/01/22 a 11H51 Mme P. COTTEL
LC Email envoyé le 16/12/21 a 10H33 Mme P. COTTEL
MERCİ DE NOUS FAIRE PARVENIR UN N° DE COMMANDE
LC AB Email envoyé le 16/12/21 a 09H18 _ Pole Réclamation(CR/AB)
LC AB Email envoyé le 16/12/21 a 08H41 _ Pole Réclamation(CR/AB)
LC AB Email envoyé le 15/12/21 a 15H48 _ Pole Réclamation(CR/AB)
MB LCOMPTER EMAIL en CC le 09/11/21 a 11H12 p.cottel@sdh.fr
MB LCOMPTER Email envoyé le 09/11/21 a 11H12 _ Pole Réclamation(CR/AB)
BONJOUR,
NOUS AVIONS RDV CE JOUR AVEC LES LOCATAIRES M.ET MME MEDDAH AU 2EME ETAGE
LES LOCATAIRES ONT REFUSES LES TRAVAUX.
NOUS NE POUVONS FAIRE LA RECHERCHE DE FUITE ET LA REPARATION ET REBOUCHER LE MEME JOUR.
MERCİ DE VOUS RAPPROCHER DES LOCATAIRES.
BONNE RECEPTION

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
5,00	H.Maçon Qualifié le 10/12	3	65,16		325,80
7,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 10/12	3	60,02		420,14
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 09/11	3	60,02		60,02
1,00	Prise en charge technique dispatching	3	25,58		25,58
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 20/10	3	60,02		90,03
3,00	H.Maçon Qualifié	4	65,16		195,48
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
3,50	Metre(s) de PVC dn 40	3	1,87		6,54
1,00	Manchon(s) PVC dn 40	3	0,45		0,45
1,00	Coude(s) PVC dn 40 - MF 90°	3	1,14		1,14
1,00	Coude(s) PVC dn 40 - MF 45°	3	1,05		1,05
1,00	Sac(s) de 25 Kg de plâtre	3	16,70		16,70
2,00	M2 plaque WEDI	3	67,95		135,90
3,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	4	35,24		105,72
TOTAL H.T.					1384,55
T.V.A. a 10,00%					138,45
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>1523,00</u>

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN