

N/REF : 16/01/2025 9H41 C:000017 I:02201
V/REF : OSTW334757
V/Email reçu le Jeudi 16/01/2025 a 9H41

SDC GUILLAUMAT II
PICHET IMMO SERVICES
20-24 AV. DE CANTERANNE
33608 PESSAC

IMMEUBLE : GUILLAUMAT II
7/13 RUE DU GENERAL GUILLAUMAT
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 18 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 7/13 RUE DU GENERAL GUILLAUMAT 17000 LR
CLES A L'AGENCE PICHET - 23 BIS AV. DE MULHOUSE, 17000 LA ROCHELLE
SYNDIC PICHET MME RAGOT 0546419043

MOTIF : CANALISATION EST PERCÉE AU PLAFOND DANS UN PLACARD DANS LE COULOIR DES
CAVES ENTRÉE 13

Donneur d'ordre : Mme D. RAGOT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 16/01/2025
INTERVENTION A PARTIR DES COULOIRS DE CAVES
RECHERCHE ET REPERAGE DE LA FUITE SUR LA CANALISATION FONTE DN80
PRESENCE D'UNE CASSURE IMPORTANTE
REPARATION ET COLMATAGE PROVISOIRE A L'AIDE D'UNE BANDE D'ETANCHEITE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT PROVISOIRE

OBSERVATIONS : AD LCOMPTER Email envoyé le 18/01/25 a 10H51 Mme D. RAGOT

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL DU 16/01, PREVOIR LE REMPLACEMENT
DE LA CANALISATION EN FONTE DN80 EN CAVE ET GARAGE QUI SE DESAGREGE
FORTEMENT, POUR CELA IL SERA NECESSAIRE D'EFFECTUER UN REPERAGE AVEC
LIBRE ACCES AUX COULOIRS/ CAVES/ GARAGE.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	28,38	28,38
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 16/01	2	65,16	162,90
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	40,15	40,15
2,00	Metre(s) de bande denso étanche verte	3	4,07	8,14

TOTAL H.T.	239,57
T.V.A. a 10,00%	23,95
TOTAL T.T.C.En EURO	263,52

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN