

N/REF : 6/08/2025 16H41 C:000014 I:02801
V/REF : OSMIL807367774
V/Email reçu le Mercredi 06/08/2025 a 16H41

FONCIA LA ROCHELLE

**13 RUE DUPATY
17000 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : 107 COGNEHORS
107 BOULEVARD DE COGNEHORS
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 29 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 107 BOULEVARD DE COGNEHORS 17000 - CONTACT COLACE (MEMBRE CS) -
TL.0608362491

MOTIF : INTERVENIR POUR CREER UN ACCES SUR LA COLONNE POUR PERMETTRE LE
CURAGE PAR LA SOCIETE ATLANTIC ASSAINISSEMENT (RDV LE 11/08 A 14H00)

Donneur d'ordre : Mme A-C GRAUX

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 11/08/2025
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MME COLACE
PRESENCE DU TECHNICIEN DE LA SOCIETE ATLANTIC ASSAINISSEMENT
DEPLACEMENT DE LA MACHINE A LAVER ET DU SECHE-LINGE
DECOUPE D'UNE FENETRE DANS PLACO POUR ACCEDER A L'EVACUATION ENCASTREE
DECOUPE DE L'EVACUATION PVC DN40 ENCASTREE
DEBOUCHAGE DE L'EVACUATION PVC DN40 PAR LA STE ATLANTIC ASSAINISSEMENT
RACCORDEMENT DE L'EVACUATION PVC DN40 ENCASTREE
REPOSE DE LA TRAPPE DE VISITE PLACO
REPOSE DE LA MACHINE A LAVER ET DU SECHE-LINGE
RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE
CONTROLE ETANCHEITE - BON ECOULEMENT
NETTOYAGE DES LIEUX

OBSERVATIONS :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,38	28,38
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 11/08	1	65,16	195,48
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,15	40,15
2,00	Manchon de liaison élastomere 35/42	1	12,72	25,44

TOTAL H.T.	289,45
T.V.A. a 10,00%	28,94
TOTAL T.T.C.En EURO	318,39

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN