

Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365

N/REF : 29/07/2025 9H22 C:001717 I:36643

V/Email reçu le Mardi 29/07/2025 a 9H22

BONDANELLI

**18/20 Boulevard Montreal
4bis / 6bis Boulevard Montréal
06200 NICE**

IMMEUBLE : RESIDENCE ISABELLA
18/20 BOULEVARD MONTREAL
06200 NICE

Nice, le

31 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : MONSIEUR BONDANELLI 06.85.58.68.01
MOTIF : RDF APPROFONDIE SUR NOURRICE EF
Donneur d'ordre : M. BONDANELLI

LE 30/07/2025 A 13H30
DÉCOUPE DE LA CLARINETTE D'EAU FROIDE EN CUIVRE SITUÉE A CÔTÉ DU
CUMULUS. MISE EN PRESSION A LA POMPE A EPREUVE
RÉALISATION D'UN TEST SUR LES DÉPARTS EN SORTIE DE CLARINETTE.
CONSTAT D'UNE PERTE DE PRESSION ENTRE LE COMPTEUR GÉNÉRAL
ET LA CLARINETTE.
UN DEVIS VOUS SERA TRANSMIS EN CE SENS

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	Ft déplacement Zone 1	1	40,00	40,00
3,00	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	1	70,00	210,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT
1,00	divers joints	1	15,00	15,00
1,00	mamelon 3/4	1	3,32	3,32
1,00	souche 22 3/4 male cuivre	1	12,92	12,92
1,00	raccord 1/2 gripp	1	62,30	62,30
1,00	raccord 3/4 16 gripp	1	89,50	89,50
1,00	raccord droit 16x3/4 male	1	7,50	7,50
2,00	raccord droit 16x1/2 male	1	4,54	9,08
3,00	raccord droit 16x1/2 2 pieces	1	5,52	16,56
1,00	flexible 3/4 50 cm	1	12,81	12,81
1,00	vanne 3/4 coudée	1	29,06	29,06
1,00	nourrice 3 départs	1	24,49	24,49

*Plomberie, Recherche de fuites
Chauffage, Climatisation
Interventions d'urgence
365j/365*

TOTAL H.T.	532,54
T.V.A. a 10,00%	53,25
TOTAL T.T.C.En EURO	585,79

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN