

Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD

N/REF : 30/09/2024 19H42 C:001860 I:04215

V/Appel du Lundi 30/09/2024 a 19H42

V/REF.IMM. 00458

IMMEUBLE : LE SAINT NICOLAS
31, PLACE GRANDCLEMENT
IMMEUBLE DE BUREAUX
69100 VILLEURBANNE

SDC 'Le Saint Nicolas'
C/O FAVRE DE FOS
26 AVENUE RENÉ CASSIN
69009 LYON

Vaulx en Velin, le 31 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 31 PLACE JULES GRADNCLEMENT - PARTIES COMMUNES - CONTACT
MME CLEMENCEAU - *06 80202380*

MOTIF : REFOULEMENT FOSSE DE RELEVAGE

Donneur d'ordre : Mr F-X DE FRAMOND

NATURE DU L'INTERVENTION :

Pompage/nettoyage de Fosse(s)/Bac(s) de décantation/Séparateur hydrocarbure
par procédé hydraulique haute pression.

LE 30/09/2024 A 20H30 :
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
RECHERCHE ET REPERAGE DU PROBLEME
PROBLEME ELECTRIQUE SUR LES FLOTTEURS

LE 01/10 A 08H00 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A 2 TECHNICIENS
ARRIVEE SUR PLACE - ATTENTE DU CONTACT SUR PLACE POUR ACCES A LA FOSSE
LA FOSSE EST PLEINE DE MATIERE LOURDE, LINGETTES...
LES FLOTTEURS SONT BLOQUEES PAR LA SALETE
NETTOYAGE, POMPAGE DE LA FOSSE DE RELEVAGE
DETARTRAGE ET NETTOYAGE DU SOUS-SOL
ESSAI DE MISE EN MARCHE MANUEL DES DEUX POMPES - NEGATIF
LES CONTACTEURS DE PUISSANCE CLAQUENT BIEN, MAIS IL N'Y A PAS
D'ASPIRATION
CURAGE HAUTE PRESSION DE LA CANALISATION D'EVACUATION

NOUVEL ESSAI DE MISE EN MARCHE DES DEUX POMPES
LA POMPE 2 ET L'ASPIRATION DE FAIT CORRECTEMENT
LA POMPE 1 PRESENTE UN PROBLEME :
- LA CONTACTEUR CLAQUE MAIS N'ASPIRE PAS
APRES DIVERS REGLAGES, LA POMPE 1 NE FONCTIONNE TOUJOURS PAS
LA DEPOSE DE LA POMPE 1 EST NECESSAIRE AVEC EQUIPEMENT CATEC

*Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD*

DT LCOMPTER Email envoyé le 02/10/24 a 16H53 Mr F-X DE FRAMOND

DEVIS A SUIVRE POUR LA DEPOSE DE LA POMPE 1

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule mixte hydrocureur.
Aspiration du contenu de la fosse, curage haute pression des parois et du fond.
Pompage des boues et transport pour destruction en centre de traitement agréé.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	Prise en charge technique dispatching	1		Pour mémoire
1,00	Suppl.Dispat.Lu-Ve 17h/20h Sa 07h/12h	1		Pour mémoire
2,00	H. Agent Technique Curage le 30/09	1	76,60	153,20
2,00	Sup.H.100%-AG.Tech. +20h-Sa +12h-D/JF	2	76,60	153,20
2,00	H(s)2ème personnel	2	53,13	106,26
2,00	Sup.H.100%-Ouv.Spéc. +20h-Sa +12h-D/JF	2	53,13	106,26
8,00	H.Véhi. HP-Pompage-Refoulement le 01/10	4		Pour mémoire
8,00	H.Ouvrier Electricien le 01/10	5		Pour mémoire
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	5		Pour mémoire
TOTAL H.T.				518,92
T.V.A. a 20,00%				103,78
TOTAL T.T.C.En EURO				622,70

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.