

*Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD*

INTERVENTION PLANIFIEE 13565
N/REF : 1/08/2025 50H00 C:009594 I:41881
V/REF : FR 601864-SAP N°200018537

SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE
Comptabilité Fournisseurs
CP 380
6 RUE DE LA REDOUTE
78043 GUYANCOURT CEDEX

IMMEUBLE : CONFLUENT 3
4 RUE PONT PASTEUR
69007 LYON

Vaulx en Velin, le 13 Octobre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : SEPARATEUR/TABOURETS/FOSSE/POMPES - CONTACTER M. SAYEGH TEL 06 73988578
MOTIF : Intervention annuelle
Donneur d'ordre : M. G. SAYEGH +GET

NATURE DU L'INTERVENTION :

Pompage/nettoyage de Fosse(s)/Bac(s) de décantation/Séparateur hydrocarbure
par procédé hydraulique haute pression.

PREVOIR PANNEAUX D'INTERDICTION DE STATIONNER AVEC ARRETE MUNICIPAL SUR
LES DEUX PLACES DE LIVRAISON DEVANT LE BATIMENT

PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR LES ACCES
- POMPAGE ET CURAGE DE LA FOSSE SEPARATEUR HYDROCARBURE D'ENVIRON 2M3

- CURAGE HAUTE PRESSION DE DEUX TABOURETS :
1 TABOURET EN AMONT
1 TABOURET EN AVAL
(PREVOIR 4 POMPAGES DE 0,5M3 AVEC LE PETIT VEHICULE ET TRANSFERT DES
MATIERES POMPEES DANS LE GROS VEHICULE EN SURFACE)

NETTOYAGE DES PAROIS ET POMPAGE HAUTE PRESSION DES BOUES DANS LA FOSSE
- CONTROLE DES DEUX POMPES DE RELEVAGE ET DU TABLEAU ELECTRIQUE DES
POMPES (SUSPICION QUE CELLES-CI SOIENT EN DEFAULT)

EN CAS DE DEFAULT SUR LES POMPES UN DEVIS COMPLEMENTAIRE VOUS SERA
ADRESSE

GESTION DES MATIERES POMPEES EN CENTRE DE TRAITEMENT SPECIALISE VOUS
SERA FACTUREE EN SUS

LE TRAITEMENT DES MATIERES VOUS SERA FACTURE EN SUS
- TRANSPORT DECHETS 210€
- 225€ HT LA TONNE DE DECHETS LIQUIDES

Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD

- 565€ HT LA TONNE DE DECHETS SOLIDES (HYDROCARBURE)

1 FOIS / L'AN

LE 17/09 A 08H00 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A 3 PERSONNELS
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
CONTROLE DU COFFRET ELECTRIQUE DE COMMANDE
CONTROLE DU BON SERRAGE DES CONNEXIONS ELECTRIQUE
CONTROLE DE L'ISOLEMENT DES POMPES ET CONTROLE DE L'INTENSITE ABSORBEE
DES POMPES
- LA POMPE NUMERO 2 N'ASPIRE PAS CORRECTEMENT
LORS DE SON DECLENCHEMENT ON ENTEND LE DEBIT D'EVACUATION TRES
LEGEREMENT PAR RAPPORT A LA POMPE N°1
- LORSQUE LA POMPE NUMERO 2 EST DECLENCHEE MANUELLEMENT, CELLE-CI
S'ARRETE AU BOUT DE QUELQUES SECONDES ET LE VOYANT DEFAUT S'ALLUME SUR
LE COFFRET DE COMMANDE

IL N'EST PAS POSSIBLE DE SORTIR LES POMPES DEPUIS LE HAUT DE LA FOSSE
PREVOIR DE VIDER LA FOSSE COMPLETEMENT ET DESCENDRE AU FOND POUR POUVOIR
DEPOSER LA POMPE NUMERO 2 ET VOIR SI IL N'Y A PAS DE DECHETS DANS LA
CREPINE

POMPAGE DE LA FOSSE 2,5 M3ENVIRON AVEC PRESENCE D'UNE GRANDE QUANTITE DE
LOURD
NETTOYAGE DE LA FOSSE

A NOTER GRANDE QUANTITE DE DETRITUS ET POT DE YAGOURT
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

DEPOTAGE EN CENTRE TRAITEMENT

OBSERVATIONS : ZD LCOMPTER Email envoyé le 02/10/25 a 09H21 M. G. SAYEGH +GET

DEVIS A L'ETUDE :
- DEMONTAGE DE LA POMPE N°2 POUR CONTROLER LA CREPINE
- NETTOYAGE ET POMPAGE DE LA FOSSE AU COMPLET

PJ LGESTION Email envoyé le 06/08/25 a 16H21 M. G. SAYEGH +GET

PASSAGE ANNUELLE PLANIFIE LE 17/09/2025 A 08H00, MERCI DE PREVOIR
LES ACCES NECESSAIRES AFIN D'ASSURER LE BON DEROULEMENT DE
L'INTERVENRION.
Suite a donner : OUI. Le 17/09/2025 a 10:45

*Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD*

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule mixte hydrocureur.
Aspiration du contenu de la fosse, curage haute pression des parois et du fond.
Pompage des boues et transport pour destruction en centre de traitement agréé.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Curage bac décantation/Sceptique/Hydro	2	815,00	815,00
1,00	Curage de la fosse de relevage	2	395,00	395,00
1,00	Entretien 2 pompe(s) de relevage	3	165,00	165,00
1,00	Transport dechet	3	210,00	210,00
0,28	Traitement de dechet	3	225,00	63,00
TOTAL H.T.				1648,00
T.V.A. a 20,00%				329,60
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1977,60</u>

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.