

Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD

INTERVENTION PLANIFIEE 12781
N/REF : 1/08/2025 50H11 C:004400 I:13992
V/REF : 207/615020230

SDC 'Le Bellevue Tour'
C/O REGIE PAUTET
Résidence les Ormes
86TER, AVENUE JEAN JAURES
69800 ST PRIEST

V/REF.IMM. 205
IMMEUBLE : LE BELLEVUE TOUR
41/43 BD EDOUARD HERRIOT
4, BOULEVARD DOC GALLAVARDIN
69800 ST PRIEST

Vaulx en Velin, le 19 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : TOUR - GARAGES EN SOUS-SOL
MOTIF : Intervention annuelle
Donneur d'ordre : M. O. PAUTET

NATURE DU L'INTERVENTION :

Pompage/nettoyage de Fosse(s)/Bac(s) de décantation/Séparateur hydrocarbure
par procédé hydraulique haute pression.

CURAGE AVEC HYDROCUREUR SURBAISSÉ DES LIAISONS INTERIEURES AU SOL,
2 FOSSES DE DECANTATION, 1 PUIT PERDU, ET 10 GRILLES EAUX PLUVIALES DANS
LES GARAGES AU SOUS-SOL.

LE 16/12 A 14H15 :
ATTENTE D'ACCES AUPRES D'UN RESIDENT
NETTOYAGE HAUTE PRESSION DU RESEAU EAU PLUVIALE
POMPAGE HAUTE PRESSION DES GRILLES ET D'UN PUIT
CURAGE HAUTE PRESSION DES LIASONS INTERIEUR SOL EAU VANNE/USEE
NETTOYAGE HAUTE PRESSION DES 2 FOSSES
CONTROLE, NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule spécialisé équipé d'une pompe haute pression
200 l/mn de 0 à 200 bars, d'une cuve compartimentée de 6 M3, d'une pompe
à vide 1500 M3/heure, d'un bras d'aspiration télécommandé.
Aspiration du contenu de(s) fosse(s) ou bac(s) (si nécessaire).
Curage par procédé hydraulique à haute pression des parois de(s) fosse(s)
ou bac(s) de décantation.
Nettoyage de(s) fosse(s) ou bac(s) de décantation. Aspiration des boues.
Nettoyage du chantier en fin d'intervention (si nécessaire).
Transport en décharge du contenu de(s) fosse(s) et des boues (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

*Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD*

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	Curage hydraulique	réseaux sous-sol	1	620,93
				620,93
		TOTAL H.T.		620,93
		T.V.A. a 10,00%		62,09
		TOTAL T.T.C.En EURO		683,02

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.