



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4064002

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 29/03/2024 13H40 C:001901 I:12116

V/Appel du Vendredi 29/03/2024 a 13H40

SELON DEVIS N° 4034013

MONSIEUR Marc PETRYKOW

RESIDENCE ULYSSE
227 ROUTES DES MARINES
30240 LE GRAU DU ROI

IMMEUBLE : LES RIVAGES D'ULYSSE
227 ROUTE DES MARINES
PORT CAMARGUE
30240 LE GRAU DU ROI

Grau du roi, le 04 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 227 ROUTE DES MARINES - RIVAGE D'ULYSSE - KATERINE 06 99697314
MR BEAUD 06 70718246
APPARTEMENT N°127

MOTIF : REMPLACEMENT DU CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE D'UNE CAPACITE DE 200 LITRES
DE DIAMETRE MAXIMAL DE 56 CM SUR TREPIED
Votre accord sur notre devis n° 4034013 du 29/03/2024

Donneur d'ordre : M. M. PETRYKOW

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

TRAVAUX EFFECTUÉS LE 10/04/2024 SELON DEVIS

PRENDRE RENDEZ AVEC MONSIEUR BEAUD 06 70718246
MISE A DISPOSITION D'UN TECHNICIEN SPECIALISE EQUIPE D'UN VEHICULE
ATELIER AVEC UN AIDE
COUPURE D'EAU ET VIDANGE DU CHAUFFE EAU
DÉPOSE DU CUMULUS EXISTANT 200L VERTICAL Y COMPRIS EVACUATION VERS
DECHARGE
FOURNITURE D'UN NOUVEAU TREPRIED QU'IL FAUT MODIFIER AFIN DE LE
SURELEVER POUR PROCEDER AU RACCORDEMENT (CAR INACCESSIBLE AVEC
L'INSTALLATION ACTUELLE, ET IMPOSSIBLE DE MODIFIER LE TREPIED ACTUEL)
FOURNITURE ET POSE D'UN CUMULUS IDENTIQUE 200 LITRES AVEC GROUPE DE
SECURITE ET SIPHON DE GROUPE SECURITE (DIAMETRE MAXI. 56 CM)
RACCORDEMENT SUR LES CONDUITES EXISTANTES AVEC ADAPTATION
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
MISE EN EAU ET CONTROLE DE LA BONNE ETANCHEITE ET DU BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE ET REPLI

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 13/04/24 a 12H22 M. M. PETRYKOW



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4064002

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	FOURNITURES ET MAIN D'OEUVRE	811,00	811,00
TOTAL H.T.			811,00
T.V.A. a 10,00%			81,10
TOTAL T.T.C.En EURO			892,10

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN