



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6080184

N/REF : 28/04/2026 11H25 C:002640 I:02092
V/REF : F93092
V/Email reçu le Mardi 28/04/2026 à 11H25

SELON DEVIS N° 6040004

V/REF.IMM. ALH-2049

IMMEUBLE : LE MATHIOLAN (ALH)
11 a 29 RUE MONTOUT
8a16, BLD FRANCE/10a32 MATHIEU
69330 MEYZIEU

ALLIADE HABITAT
Service Sinistres
Centre de Paiement
173 AVENUE JEAN JAURES-CS30407
69364 LYON CEDEX 07

Dardilly, le 31 Aout 2026

Référence Marché: 030492-ELF-001

LOCALISATION : RESIDENCE LE MATHIOLAN - RUS ST MATHIEU - BVD PIERRE MENDES - FAIRE LE
TOUR AVEC LE GARDIEN MR BECHOUA TEL 0629569421

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 6040004 du 03/04/2026 d un montant de

Donneur d'ordre : Mme E. ARNOLD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Relamping

INTERVENTION DU 25 ET 26/08/2026 SUITE A VOTRE ACCORD SUR LE DEVIS 6040004 ET CONCERNANT LA DÉPOSE DU CANDÉLABRE SOUS LEQUEL L'INCENDIE S'EST PRODUIT AINSI QUE LE CANDÉLABRE SITUÉ AVANT LUI ET APRES LUI AFIN DE PROCÉDER AU REMPLACEMENT DES DEUX LIAISONS D'ALIMENTATION EN CABLE R02V3G6MM2 ENTRE LES 3 MÂTS AVEC RE AIGUILLAGE DES LIGNES DANS LE FOURREAUX EXISTANTS. APRES REFECTION DES ALIMENTATIONS NOUS AVONS PROCÉDÉ A LA REMISE EN PLACE DES DEUX MATS NON TOUCHÉS PAR L'INCENDIE ET AU REMPLACEMENT DU MÂT BRULÉ PAR LA FOURNITUR ET POSE D'UN NOUVEAU MAT DE MARQUE GHM ECLATEC TYPE PRELUDE 5M TOP 60 CYLINDRO-CONIQUE ENTRAXE 200X200 AVEC FINITION PEINTURE POUDRE RAL 7016 ET SA TÊTE DE MÂT COMPRENANT UNE CROSSE ALTO SIMPLE FEU ET D'UNE TÊTE DE CANDÉLABRE ELIPT 45, 40W 3000K OPTIQUE ERL, GHM ECLATECH.

SUITE REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS ET SUITE REMISE SOUS TENSION DES INSTALLATION NOUS AVONS CONSTATÉ UN DEFAT D'ISOLEMENT ENTRAINANT LA DISJONCTION INSTANTANÉE DES INSTALLATIONS. SUITE VU AVEC MME ARNOLD, NOUS AVONS PROCÉDÉ A UNE RECHERCHE DE PANNE SUR L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS DE CANDELABRE. APRES TESTS D'ISOLEMENT NOUS AVONS IDENTIFIÉ DEUX PANNES SUR L'INSTALLATION. EN EFFET DES CABLES AVAIENT ÉTÉ SECTIONNÉS AU NIVEAU DE 2 CANDEALBRES SITUÉS EN FACE DES LUMINAIRES REMPLACÉS (LIEU DE L'INCENDIE). NOUS AVONS DONC PROCÉDÉ A LA REPRISE DES LIGNES ET A LA REMISE EN ETAT DES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DE CES DEUX CANDELABRES. PAR AILLEURS UNE DES TETES



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6080184

LUMINEUSE DE CES DEUX CANDELABRES ETAIT EGALEMENT EN DEFAUT D'ISOLEMENT,
NOUS AVONS DONC PROCÉDÉ A LA REMISE EN ETAT DE CETTE TETE LUMINEUSE
GRACE A LA RECUPERATION D'ELEMENT SUR LE CANDELABRE REMPLACÉ OBJET DU
DEVIS ET DES TRAVAUX REALISÉS.
NOUS AVONS ENFIN PROCÉDÉ A DE NOUVEAUX TEST. TOUTE L'INSTALLATION
FONCTIONNE CORRECTEMENT.

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 31/08/26 a 16H09 Mme E. ARNOLD

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	I / Reprise des installations ECL EXT	4488,00	4488,00
6,00	EL1200-H.MO Travaux supp reprise lignes	36,79	220,74
TOTAL H.T.			4708,74
T.V.A. a 10,00%			470,87
TOTAL T.T.C.En EURO			<u>5179,61</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

SARL AMES ELECTRICITE
12 CHEMIN DES GORGES
69570 DARDILLY

2804-1125.

[Signature]

- Assurer la sécurité des biens et des personnes dans son périmètre d'intervention
- Ne rejeter aucun produit polluant dans les réseaux
- Respecter les interdictions de fumer
- Interdire à ses salariés la consommation d'alcool lors de l'intervention
- Si la nature des travaux nécessite la mise au point d'un Plan de Prévention des Risques, à ne pas commencer l'exécution avant la signature du PPR