

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 18/12/2024 16H44 C:000521 I:03398

MME MARTY Fatima

V/Appel du Mercredi 18/12/2024 a 16H44

**1 ALLEE DU PERE JULIEN
13730 SAINT VICTORET**

SELON DEVIS N° 4120046

IMMEUBLE : PERE JULIEN
1 ALLEE DU PERE JULIEN
13730 ST VICTORET

23 Décembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 1 ALLEE DU PERE JULIEN SAINT VICTORET
MR MARTY AU 06 12 23 20 51

MOTIF : DEPOSE COLONE DOUCHE HS ET POSE D'UN MITIGEUR DE DOUCHE ET D'UNE BARRE
DE DOUCHE STANDARD

-
Votre accord sur notre devis n° 4120046 du 18/12/2024 d un montant de
354,84 TTC

Donneur d'ordre : M. L MARTY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 19/12/2024 A 14H30
MISE EN PLACE DE L'ENSSEMBLE DES ELEMENTS NEUF
REMISE EN EAU ET CONTROLE DE L'ETANCHEITE
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

LE 18/12/2024 A 17H00
DEPOSE DE LA COLONNE DE DOUCHE FUYARDE ET POSE DE BOUCHONS SUR LES
ARRIVEES D'EAU EN ATTENDANT LA POSE DU NOUVEAU MATERIEL
CONTROLE ETANCHEITE OK
REPLI

MISE A DISPOSITION D'UN TECHNICIEN SPECIALISE ET D'UN VEHICULE ATELIER

COUPURE DE L'ARRIVEE D'EAU
DÉPOSE ET EVACUATION DE LA COLONNE DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR DE DOUCHE STANDARD (150MM D'ENTRAXE)
FOURNITURE ET POSE D'UNE BARRE DE DOUCHE AVEC FLEXIBLE ET POMMEAU DE
DOUCHE STANDARD
REMISE EN EAU ET TEST ETANCHEITE
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : TL TT Email envoyé le 18/12/24 a 15H46 M. L MARTY

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U.	HT	
1,00	FOURNITURES	187,59		187,59
1,00	DEPLACEMENT ET MAIN D'OEUVRE	135,00		135,00
	TOTAL H.T.			322,59
	T.V.A. a 10,00%			32,25
	TOTAL T.T.C.En EURO			354,84

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN