



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4090162

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 4/09/2024 17H03 C:000292 I:02834
V/REF : OSMIL805894039
V/Email reçu le Mercredi 04/09/2024 à 17H03

PROPRIETAIRE MME MICALLEF
Chez FONCIA VIEUX PORT
1 RUE BEAUVAU
13001 MARSEILLE

SELON DEVIS N° 4080053

IMMEUBLE : PASEO
115 RUE DES ALBIZIAS
13300 SALON DE PROVENCE

18 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : LE PASEO 115 RUE DES ALBIZIAS SALON DE PROVENCE 13300, AU 1ER ETAGE
MUSTAPHA BOUKHALEF (LOCATAIRE) 06 15 42 17 68

MOTIF : DEPOSE DU CUMULUS + DEPOSE DES DEUX CLARINETTES POUR LA MISE EN PRESSION
DE CHAQUES RESEAUX DU LOGEMENT ET DETERMINER LE RESEAU FUYARD

Votre accord sur notre devis n° 4080053 du 26/08/2024 d un montant de
761,20 TTC

Donneur d'ordre : Mme C ELBAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

TRAVAUX REALISES LE 06/09/2024

FUITE DETECTEE SUR LE RESEAU EFS ENTRE LA CLARINETTE ET LE MITIGEUR
EVIER
CONDAMNATION DU RESEAU FUYARD A LA DEMANDE DU GESTIONNAIRE
LA FUIITE EST DONC STOPEE ET LE LOGEMENT IMPACTE EST EN SECURITE
REPLI

MISE A DISPOSITION D'UNE EQUIPE DE TECHNICIENS SPECIALISES ET D'UN
VEHICULE ATELIER

COUPURE DE L'ARRIVEE D'EAU DU LOGEMENT
VIDANGE DU CUMULUS
DEPOSE DU CUMULUS
DEPOSE DES DEUX CLARINETTES
MISE EN PRESSION DE TOUT LES RESEAUX EFS ET ECS DU LOGEMENT
LOCALISATION DE LA FUIITE ET RELEVÉ D'INFORMATIONS POUR LA MISE EN
APPARENT DU RESEAU FUYARD
REMISE EN PLACE DES DEUX CLARINETTES
REMISE EN PLACE DU CUMULUS
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

TL LCOMPTER Email envoyé le 09/09/24 a 08H28 Mme C ELBAZ

PREVOIR LA MISE EN APPARENT DU RESEAU EFS FUYARD ENTRE LA CLARINETTE ET
LA CUISINE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	DEPOSE/REPOSE CUMULUS	310,00	310,00
1,00	DEPOSE/REPOSE 2 CLARINETTES	170,00	170,00
1,00	RECHERCHE DE FUITE	212,00	212,00
TOTAL H.T.			692,00
T.V.A. a 10,00%			69,20
TOTAL T.T.C.En EURO			761,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4090162

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*