

N/REF : 13/03/2024 11H51 C:000053 I:02663
V/REF : AC/B89260
V/Email reçu le Mercredi 13/03/2024 a 11H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TNV
IMMEUBLE : TERRES NEUVAS -TNV
RUE AURELIE NEMOURS
.
35000 RENNES

Rennes, le 16 Avril 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 21 NEMOURS - MR MME JBILLOU OUSSAITI 06 05 69 86 91
LOGEMENT N° 105164, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5

MOTIF : -FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE ACRYLIQUE DE 1,40 A 1,70 M DE LONGUEUR,
COMPRIS VIDAGE AUTOMATIQUE, JOINT SILICONE, CALAGE, VÉRIFICATION LIAISON
ÉQUIPOTENTIELLE
-REMPLACEMENT ROBINETTERIE MITIGEUSE SUR BAIGNOIRE
-DÉPOSE ET ÉVACUATION D'UN APPAREIL SANITAIRE LAVABO, ÉVIER, BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 21/03

INTERVENTION DU 21/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU TABLIER BAIGNOIRE
DÉPOSE DE 2 RANFS DE FAIENCE (BAIGNOIRE ENCASTRÉE)
DÉPOSE DE LA BAIGNOIRE
ÉQUIPEMENT DE LA NOUVELLE BAIGNOIRE
POSE DE LA BAIGNOIRE
SCELLEMENT DE LA BAIGNOIRE
RACCORDEMENT ÉVACUATION ET ALIMENTAION
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 22/03 POUR FAIENCE ET TABLIER

INTERVENTION DU 22/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRÉPARATION FAIENCE ET PRÉPARATION SUPPORT
POSE DE 10 CARREAUX FAIENCE 15*15
DÉCOUPE TABLIER BAIGNOIRE
MISE EN PLACE NOUVEAU TABLIER
RÉALISATION JOINT FAIENCE ET JOINT SILICONE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 29/03/24 a 10H22 Mme S ALI MOHAMED
NR LCOMPTER Email envoyé le 14/03/24 a 12H04 Mme S ALI MOHAMED
Suite a donner : OUI. Le 21/03/2024 a 16:58

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	2	125,23	125,23
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	2	302,28	302,28
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	4	102,56	102,56
2,00	PBS144-Raccord faience 15*15< 5 carreaux	4	178,13	356,26
TOTAL H.T.				886,33
T.V.A. a 10,00%				88,63
TOTAL T.T.C.En EURO				974,96

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Sara ALI MOHAMED
email : salimohamed@aiguillon.com
tél : 0299547092 portable : 0678246175

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 13/03/2024 et le 20/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LES TERRES NEUVAS (TNV - 01 - 21)
21 RUE AURELIE NEMOURS
35000 RENNES

logement n° 105164, porte n°03, Rez de chaussée, Type 5

Occupant actuel : MR MME JBILOU OUSSAITI Nabil 073956
/42
domicile : bureau : portable : 0605698691

Quantité

Fourn/pose baignoi acry (PBS045)

1,00 U

Fourniture et pose baignoire acrylique de 1,40 à 1,70 m de longueur,
compris vidage automatique, joint silicone, calage, vérification liaison
équipotentielle (sans robinetterie)
Suite intervention du 01/03 et compte rendu reçu: prévoir remplacement de
la baignoire percée

Rempl robin mitig baign (PBS018)

1,00 U

Remplacement robinetterie mitigeuse sur baignoire

Dép évac app sanitaire (PBS086)

1,00 U

Dépose et évacuation d'un appareil sanitaire (lavabo, évier, baignoire)

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B89260 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction