

N/REF : 7/06/2024 9H26 C:000053 I:80225
V/REF : AC/B94667
V/Email reçu le Vendredi 07/06/2024 à 9H26

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EBE
IMMEUBLE : EMILE BERNARD -EBE
1 a 19, RUE EMILE BERNARD
.
35700 RENNES

Rennes, le 28 Juin 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 9 BERNARD - MLLE OUCHENE 06 99 22 17 90
LOGEMENT N° 012602, PORTE N°15, 1° ÉTAGE, TYPE 2
LOGEMENT DU DESSUS MME GROSSEAU 06 98 64 59 00

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE ENTRE LA CHAMBRE ET LA CUISINE

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE LOGEMENT 15

FUITE ET INFILTRATION D'EAU AVEC PRÉSENCE DE CHAMPIGNONS SUR PLUSIEURS
PIECES DE L'APPARTEMENT AU PLAFOND ET AU MUR

CONTRÔLE LOGEMENT 2E ÉTAGE

CONSTAT 1) INFILTRATION DERRIERE LA BAIGNOIRE DU A UN DÉFAUT DES JOINTS
PÉRIPHÉRIQUE

CONSTAT 2) LE COMPTEUR D'EAU TOURNE EN CONTINU

CONSTAT 3) TRACES D'HUMIDITÉ AUX PLAFONDS DE LA CHAMBRE ET DU SALON

NETTOYAGE CHANTIER

RECHERCHE DE FUITE REPLANIFIÉE LE 18/06 CHEZ MME GROSSEAU

INTERVENTION DU 18/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE LOGEMENT MME GROSSEAU

CONSTAT: COMPTEUR TOURNE LENTEMENT

DÉPOSE TABLIER BAIGNOIRE

CONSTAT: HUMIDITÉ SOUS LA BAIGNOIRE

DÉPOSE DE LA TRAPPE DANS LES TOILETTES

CONSTAT: HUMIDITÉ AU SOL DE LA GAINÉ TECHNIQUE

TEST AU MANOMETRE SUR RÉSEAU ALIMENTATION

CONSTAT: PERTE DE PRESSION ASSEZ RAPIDE

ISOLATION DU RÉSEAU ECS A LA CHAUDIERE

TEST UNIQUEMENT SUR RÉSEAU EFS
CONSTAT: PAS DE PERTE DE PRESSION
MISE EN PLACE DU MANOMETRE SUR RÉSEAU ECS AU LAVABO
CONSTAT: PERTE DE PRESSION RAPIDE
FUI TE EN DALLE SUR RÉSEAU ECS
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RÉSEAU ECS ENTRE LA BAIGNOIRE ET LA CUISINE
ACCORD DE LA GESTIONNAIRE POUR PASSAGE EN APPARENT SUR RÉSEAU ECS
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 24/06

INTERVENTION DU 24/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE DE COLLIERS
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAU EAU CHAUDE DE L'EVIER JUSQU'A LA
BAIGNOIRE
RACCORDEMENT SUR CHAQUE EXTRÉMITÉS ENTRE CHAUDIERE ET BAIGNOIRE
REMISE EN EAU.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REBOUCHAGE DES TROUS
RÉFECTION DES JOINTS SILICONE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 25/06/24 a 11H41 Mme AS DARIY
NR LCOMPTER Email envoyé le 19/06/24 a 10H15 Mme AS DARIY
NR LGESTION Email envoyé le 13/06/24 a 11H35 Mme AS DARIY
NR LCOMPTER Email envoyé le 13/06/24 a 11H35 Mme AS DARIY

1306: SUITE A L'INTERVENTION DU 13/06, LOGEMENT 2E ÉTAGE : PRÉCONISATION
DE REFAIRE LES JOINTS PÉRIPHÉRIQUE DE LA BAIGNOIRE ET RÉALISER UNE
RECHERCHE DE FUI TE APPRONFONDIE (NOUS REPLANIFIONS L'INTERVENTION) ET
PRÉVOIR RECHERCHE DE FUI TE DANS LE LOGEMENT AU 3E ÉTAGE AU DESSUS DE
CELUI DE MME GROSSEAU POUR RECHERCHE DE FUI TE ET CONTRÔLE DE LA TERRASSE
(MERCI DE NOUS TRANSMETTRE CES COORDONNÉES), DANS CETTE ATTENTE,
CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 18/06	2	53,98	107,96	
13,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /M1	3	38,86	505,18	
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	3	259,10	259,10	
1,00	PBS037-F.P du joint silicone baignoire	3	70,17	70,17	
TOTAL H.T.				1098,95	
T.V.A. a 10,00%				109,89	
TOTAL T.T.C.En EURO				1208,84	

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.