

N/REF : 12/06/2024 11H43 C:008360 I:08822

PERRINE CHRISTINE

V/Email reçu le Mercredi 12/06/2024 a 11H43

**4 SQUARE DES ETATS GENERAUX
35000 RENNES**

SELON DEVIS N° 4060048

IMMEUBLE : GENERAUX
4 SQUARE DES ETATS GENERAUX
35200 RENNES

Rennes, le 19 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 4 GENERAUX - CHRISTINE PERRINE 06 60 27 73 12
ETAGE 1
PORTAIL : #516#

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4060048 du 11/06/2024 d un montant de
844.19 € TTC + 2 TÉS DE RÉGLAGE

Donneur d'ordre : Mme C PERRINE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN WC
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT DE PIPE
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET WC
RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION ET DES ÉVACUATIONS
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LE NETTOYAGE DES RADIATEURS EST A REPROGRAMMER, LE TÉ DE
RÉGLAGE NE FERME PAS, UNE INTERVENTION CONJOINTE AVEC DALKIA EST
NÉCESSAIRE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 10/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE PAR DALKIA
VIDANGE DE L'INSTALLATION PAR DALKIA
DÉPOSE DES TROIS RADIATEURS
DÉSEMBOUAGE DES TROIS RADIATEURS
FOURNITURE ET POSE DE DEUX TÉ DE RÉGLAGES DES RADIATEURS DU SALON ET DE

LA SALLE DE BAIN
REPOSE DES RADIATEURS
REMISE EN EAU PAR DALKIA
PURGE DES RADIATEURS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 16/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE DES FIXATIONS DU RÉSERVOIR HS
FOURNITURE ET POSE D'UN KIT FIXATION RÉSERVOIR
RESSERAGE DES ÉCROUS DU RADIATEUR
CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 19/07/24 a 10H19 Mme C PERRINE
MG LCOMPTER Email envoyé le 10/07/24 a 15H25 Mme C PERRINE
MG TT Email envoyé le 11/06/24 a 15H20 Mme C PERRINE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	767,45	767,45
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
2,00	Té(s) de réglage 15/21	15,69	31,38

TOTAL H.T.	798,83
T.V.A. a 10,00%	79,88
TOTAL T.T.C.En EURO	878,71

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.