

N/REF : 25/09/2024 17H40 C:000053 I:02459
V/REF : AC/C01836
V/Email reçu le Mercredi 25/09/2024 a 17H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. AGL
IMMEUBLE : RES. AIGUILLEES -AGL
1-6, RESIDENCE DES AIGUILLEES
.
35640 MARTIGNE FERCHAUD

Rennes, le 16 Octobre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 1 AIGUILLEES - M LUCAS 06 01 71 80 28 / 02 99 47 88 01
LOGEMENT N° 011595, PORTE N°1595, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : DÉPOSE DU ROBINET AUTOFORANT ET RÉPARATION DE LA CANALISATION
Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU ROBINET AUTOFORANT
CONSTAT : ROBINET AUTOFORANT DÉFECTUEUX
TENTATIVE DE COUPURE D'EAU : COUPURE D'EAU IMPOSSIBLE, VANNE D'EAU
FROIDE COMPTEUR BLOQUÉE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 07/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE
AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 09/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU RÉALISÉE PAR AQUALIA
DÉPOSE VANNE AVANT COMPTEUR
FOURNITURE ET POSE VANNE AVANT COMPTEUR MF 20/27 ÉCROU LIBRE
DÉPOSE ROBINET MACHINE A LAVER AUTOPERFORANT
FOURNITURE ET POSE ROBINET MACHINE A LAVER
SOUDURE D'UNE DOUILLE POUR ADAPTATION ROBINET
REMISE EN EAU PAR AQUALIA
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 09/10/24 a 17H21 M. V BRIENS

MG LGESTION Email envoyé le 27/09/24 a 10H34 M. V BRIENS

PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA VANNE EAU FROIDE AFIN DE POUVOIR REMPLACER
LE ROBINET AUTOFORANT
PRÉVOIR INTERVENTION CONJOINTE AVEC LES EAUX DU BASSIN RENNAIS CAR
PAS DE VANNE DE COUPURE D'EAU GÉNÉRALE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 26/09	1	53,98		80,97
1,00	PBS020-Rempl.vanne coup.a bois.sph.EF-EC	2	44,87		44,87
1,00	PBS024-Rempl. robinet de machine a laver	2	44,87		44,87
0,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 07/10	3	54,72		27,36
TOTAL H.T.					198,07
T.V.A. a 10,00%					19,80
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>217,87</u>

Valeur en votre reglement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

