

N/REF : 18/10/2024 12H08 C:000053 I:02510
V/REF : AC/C03675
V/Email reçu le Vendredi 18/10/2024 a 12H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MSI
IMMEUBLE : LA MOTTE BRULON -MSI
RUES ECHANGE/JC CAMORS
ALLEE CAMILLE GODET
35700 RENNES

Rennes, le 22 Octobre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 49C BRULON - M. DURAND MME HAYE 06 86 57 46 00 / 06 35 58 39 81
LOGEMENT N° 018429, PORTE N°49C, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : SUITE SINISTRE INCENDIE
- CONTRÔLE INSTALLATION GAZ
- CONTRÔLE INSTALLATION ÉLECTRICITÉ
Donneur d'ordre : Mme L COIRRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/10 (GAZ)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION GAZ
CONSTAT: INSTALLATION NON TOUCHÉE PAR L'INCENDIE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 18/10 (ÉLECTRICITÉ)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT:
- TABLEAU ÉLECTRIQUE SEMBLE NON ENDOMMAGÉ (VISUELLEMENT)
PRÉCONISATION: REFAIRE TABLEAU ÉLECTRIQUE NON AUX NORMES - PAS DE
DIFFÉRENTIEL EN LIGNES DE TABLEAU
- LIGNE TERRE SECTIONNÉE
PRÉCONISATION: LIGNE DE TERRE A REFAITE
- LIAISON C ENTRE LINKY ET DISJONCTEUR PRINCIPAL
PRÉCONISATION: A CONTRÔLER ET REMPLACER SI NÉCESSAIRE
- COMPTEUR LINKY
PRÉCONISATION: A FAIRE CONTRÔLER PAR ENEDIS
MISE EN SÉCURITÉ DE L'INSTALLATION EN ABAISSANT LE DISJONCTEUR PRINCIPAL
NETTOYAGE CHANTIER
DEVIS A SUIVRE POUR LES TRAVAUX

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 21/10/24 a 11H40 Mme L COIRRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS009-Détection fuite gaz	1	207,93	207,93
1,00	PBS009-Détection Pb électrique	2	207,93	207,93
TOTAL H.T.				415,86
T.V.A. a 10,00%				41,58
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>457,44</u>

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.