

SUR FACTURE N° 4090931
N/REF : 17/09/2024 11H29 C:000053 I:02648
V/REF : AC/C01158
V/Email reçu le Mardi 17/09/2024 a 11H29

V/REF.IMM. EQR
IMMEUBLE : EQUATORIA -EQR
2, AV. JACQUELINE DE ROMILLY
35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

Rennes, le

05 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 2 ROMILLY - M. SOILIHI MME HAMADA 07 81 30 28 55
LOGEMENT N° 115646, PORTE N°B35, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE SUR BALLON TAMPON SOUS ÉVIER CUISINE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 18/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE BALLON SOUS ÉVIER
CONSTAT: PRÉVOIR SON REMPLACEMENT AVEC GROUPE DE SÉCURITÉ
APPEL GESTIONNAIRE: ACCORD POUR REMPLACEMENT
AUTRES CONSTATS: MITIGEUR ÉVIER A REMPLACER ET JOINT SILICONE ÉVIER A
REFAIRE (SOUS CONTRAT)
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE DU BALLON
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SÉCURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 15 LITRES SOUS ÉVIER
POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : AVOIR SUR FACTURE 4090931

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	-102,56
1,00	PBS134-F.P 1 ballon 15L-ACI/NRJ C-T 1/2	2	496,61	-496,61
TOTAL H.T.				-599,17
T.V.A. a 10,00%				-59,91
TOTAL T.T.C.En EURO				-659,08

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale