

N/REF : 15/10/2024 9H53 C:000053 I:80352
V/REF : AC/C03296
V/Email reçu le Mardi 15/10/2024 a 9H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TNR
IMMEUBLE : TOURAINE - TNR
1 A 6, ALLEE DE TOURAINE
VILLEJEAN TOURAINE
35000 RENNES

Rennes, le

13 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 4 TOURAINE - MME LE GALLO 06 25 67 04 92
LOGEMENT N° 005688, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : - REMPLACEMENT BAIGNOIRE
- REMPLACEMENT TABLIER BAIGNOIRE
- JOINT SILICONE BAIGNOIRE
- REMPLACEMENT ROBINETTERIE MITIGEUSE BAIGNOIRE
- REMPLACEMENT LAVABO
- REMPLACEMENT ROBINETTERIE MITIGEUSE LAVABO
- JOINT SILICONE LAVABO

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
INTERVENTION PREVUE LE 30/10

INTERVENTION DU 30/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINETTERIE
ADAPTATION ÉVACUATION
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE
FOURNITURE ET POSE APPLIQUE MITIGEUR MURAL
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT ROBINETTERIE
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT DU LAVABO
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINETTERIE
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE LAVABO

FOURNITURE ET POSE ROBINETTERIE LAVABO
FOURNITURE ET POSE BONDE AUTOMATIQUE
RACCORDEMENT ALIMENTATIONS ET ÉVACUATIONS
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 31/10/24 a 12H42 Mme S ALI MOHAMED
MB LCOMPTER Email envoyé le 22/10/24 a 14H26 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS017-Rempl.Rob.mitigeuse s/lavabo	2	112,72	112,72
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	2	126,95	126,95
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	2	103,96	103,96
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	2	306,43	306,43
1,00	PBS080-F.P lavabo en porcelaine ss rob.	2	109,44	109,44
1,00	AMI001-+value interv.prés.amiante (ss4)	3	98,49	98,49

TOTAL H.T.	857,99
T.V.A. a 10,00%	85,79
TOTAL T.T.C.En EURO	943,78

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.