

N/REF : 8/10/2024 10H51 C:000053 I:02638
V/REF : AC/C02775
V/Email reçu le Mardi 08/10/2024 a 10H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BAB
IMMEUBLE : RES.BARBARA -BAB
1, RUE BARBARA / KERGARIOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 13 Novembre 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 5 KERGARIOU - M. MME KERROUCHE 06 59 92 35 26
LOGEMENT N° 107606, PORTE N°A01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SUR 3 RADIATEURS (2 CHAMBRES - SÉJOUR)
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 09/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES RADIATEURS DU LOGEMENT
CONSTAT : QUATRE RADIATEURS SONT HS
PRISE DE RÉFÉRENCES
REMARQUE : LE RÉSEAU EST POSSIBLEMENT ENCRASSÉ, VOIR APRES LA REMISE
EN CHAUFFE ET L'INSTALLATION DES NOUVEAUX RADIATEURS SI UN DÉSEMBOUAGE
EST NÉCESSAIRE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 23/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE 4 RADIATEURS
DÉPOSE 4 RADIATEURS
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 25/10/24 a 15H05 Mme S ALI MOHAMED
MG LGESTION Email envoyé le 10/10/24 a 09H47 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE QUATRE RADIATEURS
PRÉVOIR UN DÉSEMBOUAGE SI LE RÉSEAU EST ENCRASSÉ
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 09/10	1	54,72		54,72
2,00	PBS120-F.P radiateur acier 1050W(+acc.)	3	182,76		365,52
2,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	3	210,12		420,24
TOTAL H.T.					840,48
T.V.A. a 10,00%					84,04
TOTAL T.T.C.En EURO					924,52

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.