

N/REF : 4/10/2024 10H53 C:000053 I:02651
V/REF : AC/C02564
V/Email reçu le Vendredi 04/10/2024 a 10H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. GAL
IMMEUBLE : RES.DU GAILLON -GAL
39/41, RUE D'INKERMANN
.
35000 RENNES

Rennes, le 13 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 41 INKERMANN - M. LEGER MLLE BASSET 06 56 86 98 71 /06 22204353
LOGEMENT N° 102666, PORTE N°14, 1° ÉTAGE, TYPE 5
MOTIF : REMPLACEMENT RADIATEUR SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 09/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONSTAT: 2 RADIATEURS SONT A REMPLACER, CELUI DE LA SALLE DE BAIN ET
CELUI DE LA CHAMBRE DU FOND

PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE

AUTRE CONSTAT: PRÉVOIR RÉFECTION DES JOINTS SILICONE DANS LE LOGEMENT

AUTRE CONSTAT: FAIENCE DE LA DOUCHE SERAIT A REMPLACER

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 30/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE

VIDANGE RADIATEURS

DÉPOSE RADIATEURS

FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS

FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEURS SALLE DE BAIN ET CHAMBRE

RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE

REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE

PURGE

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

PRÉVOIR REMPLACEMENT MÉCANISME WC ET ROBINET D'ARRET, PRÉVOIR

DÉBOUCHAGE ÉVACUATION CHAUDIERE ET ÉVIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 07/11/24 a 13H00 Mme M LEFEUVRE

NR LGESTION Email envoyé le 09/10/24 a 17H10 Mme M LEFEUVRE

0910: SUITE PRISE DE RÉFÉRENCE DU 09/10, CONSTAT QUE 2 RADIATEURS SONT A REMPLACER (CHAMBRE ET SALLE DE BAIN), PRÉVOIR ÉGALEMENT RÉFECTION DES JOINTS SILICONES DU LOGEMENT, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS SUR CES POINTS, CORDIALEMENT

REMARQUE: LA FAIENCE DE LA DOUCHE SERAIT A REMPLACER, MERCI DE NOUS ENVOYER UNE AUTRE COMMANDE SI VOUS SOUHAITEZ UNE INTERVENTION SUR CE POINT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS120-F.P radiateur acier 1050W(+acc.)	1	182,76	182,76
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	1	210,12	210,12
TOTAL H.T.				392,88
T.V.A. a 10,00%				39,28
TOTAL T.T.C.En EURO				432,16

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.