

N/REF : 11/09/2024 11H27 C:000053 I:02390
V/REF : AC/C00738
V/Email reçu le Mercredi 11/09/2024 a 11H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CND
IMMEUBLE : CANADA -CND
1, AVENUE DU CANADA
.
35200 RENNES

Rennes, le 13 Novembre 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 1 CANADA - MR OHRAN OMER 07 45 66 74 10
LOGEMENT N° 005879, PORTE N°81, 8° ÉTAGE, TYPE 4
IDEX : 02 99 35 89 74

MOTIF : RADIATEUR PERCÉ SÉJOUR
REMPLACEMENT DU RADIATEUR

-
- ISOLEMENT DU RADIATEUR : TETE THERMOSTATIQUE BLOQUÉE, TÉ DE RÉGLAGE FERMÉ.
 - CIRCUIT TOUJOURS EN EAU AFIN DE BÉNÉFICIER DU CHAUFFAGE SUR LES AUTRES RADIATEURS.
-

CIRCUIT CHAUFFAGE

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 13/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 30/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
INTERVENTION IMPOSSIBLE : ABSENCE SOCIETE EN CHARGE DE LA VIDANGE DU
CIRCUIT CHAUFFAGE
REMARQUE : MATÉRIEL LAISSÉ SUR PLACE
INTERVENTION A REPLAIFIER

INTERVENTION DU 04/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE ET VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE PAR LA SOCIETE IDEX

DÉPOSE RADIATEUR DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE DE FIXATIONS
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE CORPS ET TETE THERMOSTATIQUE
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU PAR IDEX
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/11/24 a 14H45 Mme A. CATALDI

MG LGESTION Email envoyé le 17/10/24 a 11H26 Mme A. CATALDI

L'INTERVENTION DE LA REPOSE DU RADIATEUR ÉTAIT PRÉVU CE JOUR, NOUS AVONS MALHEUREUSEMENT ÉTÉ CONTRAINT DE L'ANNULER CAR NOUS N'ARRIVONS PAS A JOINDRE IDEX.

L'INTERVENTION A ÉTÉ REPLANIFIÉE AU 24/10 13H30

AURIEZ VOUS LA POSSIBILITÉ DE MANDATER IDEX OU AURIEZ VOUS UN MAIL A NOUS TRANSMETTRE ?

ADANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP001-Déplacement le 30/09	2	26,99	26,99
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	3	210,12	210,12
	TOTAL H.T.			237,11
	T.V.A. a 10,00%			23,71
	TOTAL T.T.C.En EURO			260,82

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.