

N/REF : 23/10/2024 9H08 C:000053 I:02577
V/REF : AC/C03964
V/Email reçu le Mercredi 23/10/2024 a 9H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PPA
IMMEUBLE : PET PARAME - PPA
18 A 40, RUE DU PETIT PARAME
.
35400 ST MALO

Rennes, le 06 Décembre 2024

Référence Marché : 020018-PBS-001-Lot10 St Malo
LOCALISATION : ALLEE 20 PARAME - MME TRONEL 06 37 22 04 32
LOGEMENT N° 001724, PORTE N°20, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : SIPHON LAVABO A CHANGER
Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : C'EST LE SIPHON DE L'EVIER QUI EST A REMPLACER ET NON CELUI
LAVABO.
CONTROLE DES CANALISATIONS
CONSTAT : CONTRE PENTE SUR LES PVC DE L'EVIER, DE LA MACHINE A LAVER ET
DE LA CHAUDIERE
REMARQUE : ACCORD ORAL DE MME KERMARREC POUR TRAVAUX
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉCOUPE PVC SOUS ÉVIER
RÉFECTION COMPLETE DE L'ÉVACUATION REPRENANT LA CHAUDIERE, L'ÉVIER ET
LA MACHINE A LAVER
CORRECTION DE LA PENTE
FOURNITURE ET POSE VIDAGE ÉVIER 2 CUVES
FOURNITURE ET POSE SIPHON ÉVIER
FOURNITURE ET POSE SIPHON MACHINE A LAVER
CONTRÔLE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 13/11/24 a 17H07 Mme T KERMARREC

MG LCOMPTER Email envoyé le 30/10/24 a 11H49 Mme T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 30/10	1	54,72		54,72
2,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	2	30,64		61,28
1,00	PBS100-F.P d'une évacuation	2	82,08		82,08
1,00	PBS089-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	2	56,90		56,90
TOTAL H.T.					254,98
T.V.A. a 10,00%					25,49
TOTAL T.T.C.En EURO					280,47

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.