

N/REF : 20/11/2024 16H07 C:000053 I:01338
V/REF : AC/C06134
V/Email reçu le Mercredi 20/11/2024 à 16H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
35000 RENNES

Rennes, le 08 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 1 ORLEANAIS - MR MME EL-IDRISSI 07 53 57 58 94
LOGEMENT N° 005605, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : REMPLACEMENT DU COUDE D'ÉVACUATION (PIPE) DE WC AV RÉFECTION DES
JOINTS SUITE REMPLACEMENT DU WC EN 2019 DIAMETRE DE L'ÉVACUATION EN 70
PASSER SUR UN PLUS GROS DIAMETRE CAR LE WC SE BOUCHE RÉGULIEREMENT

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES WC
CONSTAT : LE WC EST FELÉ ET A REMPLACER
AUTRE CONSTAT : LA COLONNE EST EN CHARGE DU REZ DE CHAUSSEE AU 3EME
ÉTAGE, LES WC SE BOUCHENT RÉGULIEREMENT
PRÉCONISATION : PRÉVOIR UN DÉBOUCHAGE ET UN CURAGE DU RÉSEAU ET LE
REMPLACEMENT DU WC PAR LA SUITE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT WC
BURINAGE MUR JUSQU'A LA COLONNE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT PIPE WC.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT PIPE WC ASPIRAMBO
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT WC ASPIRAMBO
REBOUCHAGE DU TROU DANS LE MUR
REMISE EN EAU
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

NR LCOMPTER Email envoyé le 11/12/24 a 14H57 Mme S ALI MOHAMED

MG LGESTION Email envoyé le 26/11/24 a 11H47 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOIR REMPLACEMENT WC COMPLET ASPIRAMBO OU WC SURÉLEVÉ QUI NÉCESSITE DE CREUSER JUSQU'A LA COLONNE POUR CONNAITRE LE DIAMETRE SI ACCORD, POUVEZ VOUS NOUS INFORMER LORS QUE LA SARP SERA INTERVENUE ? DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 26/11	1	54,72		136,80
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	2	251,71		251,71
1,00	PBS070-F.P Té raccord.sur colon.+pipe WC	2	114,91		114,91
TOTAL H.T.					503,42
T.V.A. a 10,00%					50,34
TOTAL T.T.C.En EURO					553,76

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Sara ALI MOHAMED
email : salimohamed@aiguillon.com
tél : 0299547092 portable : 0678246175

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 20/11/2024 et le 29/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (OLN - 01 - 01)

1 PLACIS DE L ORLEANAIS

35000 RENNES

logement n° 005605, porte n°31, 3° étage, Type 4

Occupant actuel : MR MME EL-IDRISSI Moulay 036446/71

domicile : 0256517112 bureau : portable : 0753575894

Quantité

Rempl coud évac WC+joint (PBS066)

1,00 U

Remplacement du coude d'évacuation (pipe) de WC av réfection des jointssuite
remplacement du WC en 2019 - diamètre de l'évacuation en 70 - passer sur un plus
gros diamètre car le WC se bouche trop régulièrement

Veuillez vérifier les résultats du RAAT ci-joint et appliquer les modes opératoires SS4 si nécessaire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C06134 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction