

N/REF : 2/01/2025 15H11 C:005430 I:14229

V/Appel du Jeudi 02/01/2025 a 15H11

RADOUX QUELAVOINE

**6 RUE DES GLENANS
35760 ST GREGOIRE**

IMMEUBLE : 84 MITTERAND
84 MAIL FRANCOIS MITTERAND
35000 RENNES

Rennes, le

14 Janvier 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 84 MITTERAND - MR MARAIS 06 10 23 03 22
ETAGE 4 - LOG 402

MOTIF : DEPOSE RADIATEUR AVANT TRAVAUX DE PEINTURE

Donneur d'ordre : M. F SERVIAN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES RADIATEURS
CONSTAT : TRACE D'EAU AU NIVEAU DU RADIATEUR DU SALON ET UN ROBINET
ÉQUERRE HS
COUPURE D'EAU
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE DE QUATRE RADIATEURS
MISE EN SÉCURITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
COUPURE GAZ
REPOSE DES QUATRES RADIATEURS
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET RADIATEUR TETE THERMOSTATIQUE
RÉFECTION DES JOINTS RADIATEURS
RACCORDEMENT AU RÉSEAU CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DES RADIATEURS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

MG LCOMPTER Email envoyé le 09/01/25 a 12H07 M. F SERVIAN

MG LGESTION Email envoyé le 03/01/25 a 10H28 M. F SERVIAN

VEUILLEZ NOUS INFORMER LORSQUE LES RADIATEURS SERONT A REPOSER.
PRÉVOIR ÉGALEMENT LE REMPLACEMENT D'UN ROBINET ÉQUERRE 12/17
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	H.Ouvrier Plomberie matin le 03/01	1	69,24		69,24
3,50	H.Ouvrier Plomberie apres-midi le 03/01	2	69,24		242,34
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,66		40,66
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,66		40,66
1,00	Robinet équerre thermostatizable 20/27	2	42,46		42,46
1,00	Joint(s) filasse	2	0,18		0,18
1,00	Tube(s) de joint geb	2	11,58		11,58
TOTAL H.T.					447,12
T.V.A. a 20,00%					89,42
TOTAL T.T.C.En EURO					536,54

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.