

N/REF : 7/11/2024 12H18 C:000053 I:02476
V/REF : AC/C05020
V/Email reçu le Jeudi 07/11/2024 à 12H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BAI
IMMEUBLE : BEL AIR -BAI
2-12, SQ FERNAND JACQ
1-3, RUE LEON MURY
35200 RENNES

Rennes, le 21 Janvier 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 12 JACQ - MICHEL DESNOES 06 28 56 38 65 / 02 99 51 59 19
LOGEMENT N° 014640, PORTE N°04, REZ DE CHAUSSEE,
MOTIF : REMPLACEMENT DE BONDE, BOUCHON ET CHAINETTE LAVABO
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LAVABO
CONSTAT : LE LAVABO EST A REFIXER ET LE SIPHON EST HS. L'ÉLASTOMERE SUR
LE RACCORD CHUTUNIC EST ÉGALEMENT A REMPLACER
CONTROLE DES AUTRES INSTALLATIONS
CONSTAT : LE FLEXIBLE DE LA DOUCHE EST HS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 09/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MALGRES LA PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENT
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MODIFICATION DE LA VIDANGE PVC SCELLEMENT CHIMIQUE POUR LES FIXATIONS
DU LAVABO
PRÉCONISATION : REPROGRAMMER UN RENDEZ-VOUS UNE DES FIXATIONS CHIMIQUES
QUI NE TIENT PAS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE DU LAVABO SANS COLONNE CAR MANQUE 1 JOINT

PRÉCONISATION : CHANGER LE MITIGEUR LAVABO
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REMISE EN PLACE COLONNE LAVABO
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR LAVABO
CONTROLE : BON FONCTIONNEMENT ET BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 09/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE DE 2 BOUCHONS ÉVIERS
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 14/01/25 a 09H05 Mme A GUILLO

MG LGESTION Email envoyé le 27/12/24 a 17H36 Mme A GUILLO

AT LCOMPTER Email envoyé le 27/12/24 a 09H50 Mme A GUILLO

2712 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT VIDAGE DOUBLE BAC
CORDIALEMENT,
MG LGESTION Email envoyé le 28/11/24 a 11H57 Mme A GUILLO

MG LGESTION Email envoyé le 12/11/24 a 10H16 Mme A GUILLO

PRÉVOIR REFIXATION DU LAVABO, REMPLACEMENT DU SIPHON LAVABO ET DU
FLEXIBLE DE DOUCHE
PRÉVOIR REMPLACEMENT ÉLASTOMERE SUR RACCORD CHUTUNIC
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix

d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 12/11	1	54,72	54,72
1,00	DEP001-Déplacement > 35 km le 09/12	2	27,36	27,36
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	3	210,12	210,12
1,00	PBS076-Reprise fixation murale lavabo	4	82,08	82,08
1,00	PBS017-Rempl.Rob.mitigeuse s/lavabo	5	112,72	112,72
2,00	PBS096-Rempl.bonde/bouchon et chainette	6	38,30	76,60
TOTAL H.T.				563,60
T.V.A. a 10,00%				56,36
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>619,96</u>

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.