

N/REF : 14/01/2025 14H41 C:000053 I:00283
V/REF : AC/C10038
V/Email reçu le Mardi 14/01/2025 a 14H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TBL
IMMEUBLE : TBL BLOSNE -TBL
38/38A, RUE DU TEMPLE DE BLOSNE
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 30 Janvier 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 38B BLOSNE - MR TARFAIA : 06 40 42 09 05
LOGEMENT N° 001861, PORTE N°1861, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : REMPLACEMENT ROBINET MACHINE A LAVER
REMPLACEMENT JOINT A LEVRE SUR PIPE WC
Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : LA LOCATAIRE A DÉJÀ INSTALLÉ UN ROBINET DE PIQUAGE SOUS LAVABO
SUR ALIMENTATION EAU FROIDE
CONTROLE DES WC
CONSTAT : BAGUE, JOINT DE PIPE A REMPLACER AINSI QUE LE ROBINET WC QUI
NE FERME PLUS
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC
DÉPOSE BAGUE ET JOINT PIPE DÉFECTUEUX
DÉPOSE ROBINET WC DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UNE BAGUE ET D'UN JOINT DE PIPE
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET WC
REPOSE WC
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 21/01/25 a 15H14 M. B ZOUAD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS065-Rempl.joint a levre sur pipe WC	1	35,02	35,02
1,00	PBS074-Robinet d'arret WC	1	49,24	49,24
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
2,00	Joint(s) fibre 12/17	1	0,14	0,28
TOTAL H.T.				84,54
T.V.A. a 10,00%				8,45
TOTAL T.T.C.En EURO				92,99

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.