

N/REF : 17/01/2025 16H04 C:000053 I:02582
V/REF : AC/C10435
V/Email reçu le Vendredi 17/01/2025 a 16H04

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BAV
IMMEUBLE : BLAZ VUHEZ - BAV
21B, RUE DU MONT SAINT MICHEL
35830 BETTON

Rennes, le 12 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 21B MICHEL - MR HALIFA 07 66 03 54 06
LOGEMENT N° 104279, PORTE N°14, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : PANNE BALLON D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
REARMENT DU THERMOSTAT
CONSTAT : LE THERMOSTAT EST A REMPLACEMENT
PRISE DES REFERENCES ET MISE EN COMMANDE DU THERMOSTAT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 24/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MMISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
DÉPOSE THERMOSTAT
FOURNITURE ET POSE DU THERMOSTAT
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER
REMARQUE: SI AUCUNE AMÉLIORATION, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BALLON 200L

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 24/01/25 a 16H46 Mme S FARUEL

2401: SUITE INTERVENTION DU 24/01, PRÉCONISATION DE REMPLACER LE BALLON D'EAU CHAUDE SI LE PROBLEME PERSISTE MALGRÉ REMPLACMEENT DU THERMOSTAT CORDIALEMENT

2101 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/01	1	54,72		54,72
1,00	PBS136-F.P 1 ballon 200L-ACI/NRJ C type4	3	601,92		601,92
1,00	PBS142-F.P d'un thermostat ballon	50	71,13		71,13
TOTAL H.T.					727,77
T.V.A. a 10,00%					72,77
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>800,54</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.