

N/REF : 3/12/2024 16H20 C:000053 I:00099
V/REF : AC/C07154
V/Email reçu le Mardi 03/12/2024 a 16H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. SXP

IMMEUBLE : LE ST EXUPERY -SXP
1-3, COURS JEAN JAURES

35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le

12 Février 2025

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 3 JAURES - PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 018654, PORTE N°8654, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : COUVERCLE DE RÉSERVOIR DE CHASSE
REPRISE FIXATION MURALE LAVABO
LAVABO WC

Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/12

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DU RÉSERVOIR DE CHASSE

IMPOSSIBILITÉ DE CHANGER JUSTE LE COUVERCLE MODELE TROP ANCIEN

PRÉVOIR DE REMPLACER LE RÉSERVOIR COMPLET AINSI QU'UNE MODIFICATION DE
ALIMENTATION RÉSERVOIR CAR ALIMENTATION PAR LE DESSOUS

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU ROBINET D'ARRET

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT MÉLANGEUR DU LAVE-MAIN

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 29/01

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DÉPOSE ET ENLEVEMENT DU RÉSERVOIR WC

MODIFICATION DE L'ALIMENTATION WC

FOURNITURE ET POSE RÉSEVOIR WC COMPLET

FOURNITURE ET POSE ROBINET D'ARRET WC

DÉPOSE DU LAVE MAIN (MAL FIXÉ)

CONSTAT: MUR DÉTÉRIORÉ ET FAIENCE CASSÉ

FOURNITURE ET POSE DE 8 CARREAUX FAIENCE 15X15

MODIFICATION CUIVRE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 30/01

INTERVENTION DU 30/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉALISATION DES JOINTS DE FAIENCE
REPOSE DU LAVE MAIN
FOURNITURE ET POSE SIPHON LAVE MAIN
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR LAVE MAIN
RÉALISATION JOINT SILICONE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT ET BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 06/02/25 a 09H53 M. B ZOUAD

AT LGESTION Email envoyé le 18/12/24 a 14H03 M. B ZOUAD

PRÉVOIR DE REMPLACER LE RÉSERVOIR COMPLET AINSI QU'UNE MODIFICATION DE
ALIMENTATION RÉSERVOIR CAR ALIMENTATION PAR LE DESSOUS
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU ROBINET D'ARRET
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT MÉLANGEUR DU LAVE-MAIN
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 18/12	2	54,72		82,08
1,00	PBS074-Robinet d'arret WC	3	49,24		49,24
1,00	PBS145-F.P de faience blanche 15*15 /M2	3	93,02		93,02
1,00	PBS069-Rempl.réservoir WC+mécanisme 3/6L	3	142,27		142,27
1,00	PBS017-Rempl.Rob.mitigeuse s/lave main	5	112,72		112,72
1,00	PBS076-Reprise fixation murale lave main	5	82,08		82,08
1,00	PBS089-Rempl.siphon lave main	5	56,90		56,90

TOTAL H.T.	618,31
T.V.A. a 10,00%	61,83
TOTAL T.T.C.En EURO	680,14

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.